

MEMORANDO

La Ceja del Tambo,

PARA: SEBASTIAN ARBOLEDA – GERENTE GENERAL

DE: JUAN CARLOS ZULUAGA – ASESOR DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRIMESTRE 2-2021

Entre el día 21 de julio y el día 26 de julio se realizó el seguimiento al Plan de Acción de Empresas Públicas de La Ceja, correspondiente al segundo trimestre de 2021, el cual adjunto en informe de la siguiente manera:

- **Anexo 01: Informe Detallado del Plan de Acción:**
Se realiza un seguimiento al avance del trimestre de las actividades realizadas, registrando las observaciones encontradas por los Líderes de procesos y se verifica contra la Contratación en el Sistema SECOP I, adicionalmente y soportado desde la plataforma SIA Observa se revisa el avance presupuestal, validando el cruce de los tres mecanismos de control.
En la página 49 del informe detallado se relacionan las Observaciones General del Seguimiento.
- **Anexo 02: Informes de Contratos Finalizados:**
Se adjunta el informe de Contratos iniciados entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021 que ya fueron terminados, no significando esto que ya hayan sido liquidados y cerrados en la Plataforma SIA Observa, ya que sobre la liquidación se realiza seguimiento en compañía de La P.U. Contratación con el fin de ir evaluando dicha acción sobre las plataformas SIA Observa y SECOP I.
- **Anexo 03: Contratos sin Finalizar:**
Se adjunta listado de Contratos que han sido iniciados durante el 2021 y al corte del 30 de junio de 2021 no han sido finalizados, con cada uno de los proveedores y supervisores con el fin de que desde la Gerencia se pueda hacer el seguimiento de estos.
- **Anexo 04: Informe de Actividades sin Avance**
Al corte del 30 de junio se encuentran 18 actividades sin ningún avance, por lo que es importante estar atentos para garantizar que las actividades propuestas en el plan de acción lleguen a feliz termino y de esta manera se pueda garantizar la ejecución presupuestal. Es

Nro Radicado
000226



SC-CER731026



SA-CER731029




OS-CER731030



📍 Calle 20 22-05, La Ceja (Ant.)
☎ NIT. 811.009.329-0
☎ 553 77 88 Fax: 553 54 37
🌐 www.eppdelaceja.gov.co
✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



@eppdelaceja



**Empresas
Públicas de
La Ceja E.S.P.**




**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

de anotar que, aunque hay actividades contratadas, estas no tienen avance, por lo que se debe verificar e identificar si realmente se harán o en su defecto proceder a terminar contratos en caso de que no se vayan a ejecutar.

Desde la Oficina Asesora de Control Interno, le agradezco que me brinde un espacio con el fin de poder dar explicación a la información presentada y que así desde la Gerencia y los demás procesos se puedan realizar acciones que conlleven a mantener la transparencia en todas las actividades de la Empresa.

Cordialmente,



JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno



SC-CER731028



SA-CER731028



OS-CER731030



📍 Calle 20 22-05, La Ceja (Ant.)
☎ NIT. 811.009.329-0
☎ 553 77 88 Fax: 553 54 37
🌐 www.eppdelaceja.gov.co
✉ esplaceja@eppdelaceja.gov.co



@eppdelaceja

INFORME DETALLADO DE PLAN DE ACCION

DEPENDENCIA 001 ASESORÍA DE COMUNICACIONES

PROYECTO: 027 Gestión y difusión de información en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés de la empresa.

ACTIVIDAD:

109 Diseñar el plan de medios institucional

Implementar durante todo el año el plan de medios que contemple participación en radio, televisión, prensa y medios virtuales.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$62,524,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 14/07/2021 Se realizó seguimiento a los anteriores contratos por prestación de servicios, dando cumplimiento con todo lo requerido por la empresa, en medio virtual, radio, T.V y prensa. \$21,785,150.00

Hasta el 30 de junio tenemos un total de porcentaje ejecutado de 36.12% que equivale a (\$22.585.150) 36.12%

CONTRATACION:

48-2021 EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. DEL AÑO 2021. \$53,224,000.00

Suscripción 09/03/2021 Fecha acta de inicio 10/03/2021

Terminación 29/12/2021 Tiempo de ejecución 294

PROVEEDOR 900585980 MIORIENTE SAS

SUPERVISOR 104004038 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 182 05/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$51,224,000.00 \$0.00

CDP 182 05/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$2,000,000.00 \$0.00

RP 201 09/03/2021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$0.00 \$51,224,000.00

RP 201 09/03/2021 PROGRAMA DEL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL \$0.00 \$2,000,000.00

CONTRATACION:

54-2021 PUBLICACIONES EN PERIODICO LOCAL DE ALTA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, TARIFAS, SUBSIDIOS E INFORMACION GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN EL AÑO 2021. \$4,800,000.00

Suscripción 12/03/2021 Fecha acta de inicio 15/03/2021

Terminación 29/12/2021 Tiempo de ejecución 289

PROVEEDOR 1035913135 PEREZ ARANGUREN, OCTAVIO ALEJANDRO

SUPERVISOR 104004038 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 165 26/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$4,800,000.00 \$0.00

RP 208 12/03/2021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$0.00 \$4,800,000.00

PROYECTO: 028 Gestión de diseño de piezas gráficas, fotografía y producción audiovisual para dar a conocer la gestión de la empresa a los diferentes stakeholders y tener registro para la memoria histórica de la organización.

ACTIVIDAD:

110 Diseño de publicidad y souvenirs para dar a conocer los servicios que presta la empresa y fortalecer la comunicación interna y externa.

Producción de publicidad y souvenirs para socializar los principales proyectos e inversiones realizadas por parte de la empresa durante el año.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$27,500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 14/07/2021 En este segundo semestre se realizaron un promedio de 170 diseños, distribuidos entre imágenes y videos, fortaleciendo la comunicación interna y externa de Empresas Públicas de la Ceja. \$7,500,000.00

Total de porcentaje ejecutado de 45.45% que equivale a (\$12,500.000). 45.45%

CONTRATACION:

06-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ANIMACION, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$27,500,000.00

Suscripción 13/01/2021 Fecha acta de inicio 14/01/2021

Terminación 13/12/2021 Tiempo de ejecución 333

PROVEEDOR 1040034272 BERRIO ALZATE EDGAR YOVANNY

SUPERVISOR 104004038 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 4	06/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$27,500,000.00	\$0.00
RP 23	13/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$27,500,000.00

PROYECTO: 029 Posicionamiento de la imagen institucional - Marca EEPP DE LA CEJA E.S.P.

ACTIVIDAD:

111 Diseño de publicidad y souvenirs para dar a conocer los servicios que presta la empresa y fortalecer la comunicación interna y externa.

Producción de publicidad y souvenirs para socializar los principales proyectos e inversiones realizadas por parte de la empresa durante el año.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$58,345,827.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 14/07/2021 Se realiza seguimiento al contrato # 35 donde se da cumplimiento a todo lo requerido por la empresa, Posicionamiento de la imagen institucional - \$7,500,000.00

Total de porcentaje ejecutado 48,58% que equivalen a (\$28.345.827) 3 pagos para el contrato # 35 de 2.500.000 para un total de 7.500.000 en el segundo trimestre. 48.58%

CONTRATACION:

35-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$25,000,000.00

Suscripción 18/02/2021 Fecha acta de inicio 18/02/2021

Terminación 17/12/2021 Tiempo de ejecución 302

PROVEEDOR 1040035189 BEDOYA CARDONA CATALINA MARIA

SUPERVISOR 104004038 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 131 15/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$25,000,000.00 \$0.00

RP 137 18/02/2021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$0.00 \$25,000,000.00

CONTRATACION:

61-2021 SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP EN MEDIO DIGITAL CON COBERTURA REGIONAL Y GESTION FREE PRESS. \$21,000,000.00

Suscripción 31/03/2021 Fecha acta de inicio 31/03/2021

Terminación 30/12/2021 Tiempo de ejecución 274

PROVEEDOR 1036602545 PEREZ RAMIREZ CAROLINA

SUPERVISOR 104004038 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 166 26/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$21,000,000.00 \$0.00

RP 271 31/03/2021 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$0.00 \$21,000,000.00

DEPENDENCIA 002 - COMPRAS Y BIENES

PROYECTO: 037 Documentación del parque automotor de propiedad de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.

ACTIVIDAD:

119 Expedir La revisión técnico mecánica de los vehículos y motocicletas de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P

Asegurar que todos los vehículos cuenten con la revisión técnico mecánica

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$2,200,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Ejecución en dinero del 21.69%, al corte del 30 de junio. \$328,700.00

Se han expedido a la fecha XXX revisiones tecnicomecánicas

No se han presentado contratiempos y se ejecuta normalmente 21.69%

CONTRATACION:

32-2021 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$2,200,000.00

Suscripción 17/02/2021 Fecha acta de inicio 17/02/2021

Terminación 16/12/2021 Tiempo de ejecución 302

PROVEEDOR 900338277 CDA LOS CRISTALES S.A.S

SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP 118 09/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$210,192.00 \$0.00

CDP 118 09/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$721,040.00 \$0.00

CDP 118	09/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,268,768.00	\$0.00
RP 133	17/02/2021	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS, EQ	\$0.00	\$210,192.00
RP 133	17/02/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y	\$0.00	\$721,040.00
RP 133	17/02/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,268,768.00
PROYECTO: 038 Medidores tapas y accesorios para las instalaciones y daños de acueducto en el Municipio de La Ceja Antioquia				
ACTIVIDAD:				
120	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P de medidores tapas y accesorios			
	Relizar los pedidos de acuerdo a la necesidad del servicio.		Dotar con el suministro de medidores tapas y accesorios que se requieran para la eficiente prestación del servicio.	
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$252,638,079.00
PERIODO DE ANALISIS:				
02	21/07/2021	En el segundo semestre se ejecutó el 15.22%, obteniendo un acumulado del 36.25%		\$38,443,009.00
		Se incluyó la compra del Macro Medidor para el Inpec que ha sido adicional dentro del contrato.		36.25%
CONTRATACION:				
52-2021	SUMINISTRO DE MEDIDORES, TAPAS, ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES Y DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.			\$232,800,000.00
Suscripción	11/03/2021	Fecha acta de inicio	11/03/2021	
Terminación	10/01/2022	Tiempo de ejecución	300	
	PROVEEDOR	800226360	ACUATUBOS S.A.S.	
	SUPERVISOR	1040030186	JOHANA SALAZAR OCAMPO	
PRESUPUESTO:				
CDP 134	17/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$232,800,000.00	\$0.00
RP 207	11/03/2021	INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES	\$0.00	\$232,800,000.00
PROYECTO: 039 Artículos y materiales de ferretería para cubrir las necesidades que se presentan en los diferentes frentes de trabajo, instalaciones, reposiciones y expansión de redes.				
ACTIVIDAD:				
121	Adquirir y dotar el almacén de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P de artículos y materiales de ferretería y construcción, además del suministro de bolsas plásticas para aseo en el área administrativa.			
	Realizar los pedidos correspondientes de acuerdo a la necesidad. Dotar con el suministro de artículos, materiales de ferretería al Almacén de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$97,212,393.00
PERIODO DE ANALISIS:				
02	21/07/2021	Sew ha cumplido acorde con lo presupuestado		\$29,386,498.00
		De acuerdo con lo presupuestado se ha ejecutado con un promedio de 10MM mensuales, en marzo hubo un incremento en el promedio, ya que se compró unos artículos que no existían, clavijas y gaviones, que se requieren por una única vez		40.37%
CONTRATACION:				
10-2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$70,000,000.00
Suscripción	21/01/2021	Fecha acta de inicio	21/01/2021	
Terminación	20/12/2021	Tiempo de ejecución	333	
	PROVEEDOR	900959641	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S	
	SUPERVISOR	104003245	SINDY JULIANA BEDOYA PATIÑO	
PRESUPUESTO:				
CDP 41	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$8,895,700.00	\$0.00
CDP 41	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$30,552,150.00	\$0.00
CDP 41	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$30,552,150.00	\$0.00
RP 47	21/01/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$30,552,150.00
RP 47	21/01/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$30,552,150.00
RP 47	21/01/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCC	\$0.00	\$8,895,700.00
ACTIVIDAD:				
136	sumistrar tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones nuevas, daños, reposiciones. asegurar el 100% de suministros de accesorios de PVC que requiere la empresa			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$91,569,460.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	La ejecución se ha dado de acuerdo con las necesidades reales	\$7,153,520.00
		La ejecución ha sido muy conservadora, ya que en el anterior contrato se había realizado el pedido grande, lo que refleja la disminución.	31.37%

CONTRATACION:

70-2021	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS, DAÑOS, REPOSICIONES, EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.		\$70,000,000.00
Suscripción	04/05/2021	Fecha acta de inicio	06/05/2021
Terminación	05/01/2022	Tiempo de ejecución	244
PROVEEDOR	860005050	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S	
SUPERVISOR	1040030186	JOHANA SALAZAR OCAMPO	

PRESUPUESTO:

CDP 245	07/04/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$43,295,000.00	\$0.00
CDP 245	07/04/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$26,705,000.00	\$0.00
RP 352	04/05/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$26,705,000.00
RP 352	04/05/2021	MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO	\$0.00	\$43,295,000.00

PROYECTO: 040 Radios de comunicación, alquiler de frecuencia y mantenimiento de radio telefonos.

ACTIVIDAD:

122 Adquirir radios de comunicación y el alquiler de frecuencia

Realizar el alquiler de radio frecuencia Compra de radios nuevos y mantenimiento preventivo.

Inicio	01/02/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$9,440,165.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	Se ha realizado intervenciones a la repetidora y equipos de comunicación que han presentado fallas, la factura la presentan al cierre del semestre.	\$0.00
		El contratista tiene pactado dos pagos en el año, uno para el primer semestre y otro en el segundo, al 30 de junio no ha llegado la factura del primer semestre, la que llegó posteriormente y se estará causando en la semana del 19 al 23 de julio	0.00%

CONTRATACION:

28-2021	ALQUILER DE LA FRECUENCIA DE LOS RADIOS PORTATILES, PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., ADEMAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.		\$9,440,165.00
Suscripción	16/02/2021	Fecha acta de inicio	23/02/2021
Terminación	10/01/2022	Tiempo de ejecución	321
PROVEEDOR	900717226	ELECTROREDES DIGITALES DE COLOMBIA S.A.S	
SUPERVISOR	1040030186	JOHANA SALAZAR OCAMPO	

PRESUPUESTO:

CDP 108	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,776,076.00	\$0.00
CDP 108	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,115,253.00	\$0.00
CDP 108	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,132,816.00	\$0.00
CDP 108	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,416,020.00	\$0.00
RP 130	16/02/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$3,776,076.00
RP 130	16/02/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,115,253.00
RP 130	16/02/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO	\$0.00	\$1,132,816.00
RP 130	16/02/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,416,020.00

PROYECTO: 041 Accesorios para reparación preventiva y correctiva y compra de radios telefonos de la Empresa

ACTIVIDAD:

123 Adquirir los accesorios pertinentes para la reparación de los radios telefonos y adquirir radio telefonos nuevos.

Asegurar que los radios telefonos de la Empresa se encuentren en perfectas condiciones para prestar el servicio.

Inicio	01/02/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$9,670,195.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	No se ha registrado avance	\$0.00
		El contratista tiene pactado dos pagos en el año, uno para el primer semestre y otro en el segundo, al 30 de junio no ha llegado la factura del primer semestre, la que llegó posteriormente y se estará causando en la semana del 19 al 23 de julio	0.00%

CONTRATACION:

31-2021 COMPRA DE RADIO TELEFONOS Y ACCESORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$5,000,000.00

Suscripción 16/02/2021 Fecha acta de inicio 23/02/2021
Terminación 22/12/2021 Tiempo de ejecución 302

PROVEEDOR 900717226 ELECTROREDES DIGITALES DE COLOMBIA S.A.S
SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP 107	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$479,000.00	\$0.00
CDP 107	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,047,300.00	\$0.00
CDP 107	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,776,500.00	\$0.00
CDP 107	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$697,200.00	\$0.00
RP 132	16/02/2021	EQUIPOS OPERATIVOS	\$0.00	\$2,047,300.00
RP 132	16/02/2021	EQUIPOS OPERATIVOS	\$0.00	\$479,000.00
RP 132	16/02/2021	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$697,200.00
RP 132	16/02/2021	EQUIPOS OPERATIVOS	\$0.00	\$1,776,500.00

PROYECTO: 042 Compra de papelería, cintas y etiquetas para impresión de placas de inventarios e impresión de radicados.

ACTIVIDAD:

124 Dotar a necesidad de todos los funcionarios y frentes de trabajo de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P.

Asegurar que todos los frentes de trabajo cuenten con el suministro de papeleria Realizar la entrega oportuna de todos los insumos a las diferentes áreas de la Empresa.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$14,802,157.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Va ejecutandose con normalidad \$0.00
EN el primer trimestre se hizo un pedido muy completo el cual no ha requerido adcionar elementos de papeleria. 0.00%

CONTRATACION:

39-2021 SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA PARA USO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, Y PARA LA REALIZACION DE TALLERES AMBIENTALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. \$11,500,000.00

Suscripción 02/03/2021 Fecha acta de inicio 03/03/2021
Terminación 02/01/2022 Tiempo de ejecución 305

PROVEEDOR 1040036202 SOSA MEJIA PAOLA ANDREA
SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP 147	25/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$800,000.00	\$0.00
CDP 147	25/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$10,000,000.00	\$0.00
CDP 147	25/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$700,000.00	\$0.00
RP 180	02/03/2021	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$700,000.00
RP 180	02/03/2021	PROGRAMA DEL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL	\$0.00	\$800,000.00
RP 180	02/03/2021	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$10,000,000.00

PROYECTO: 043 Artículos de aseo y cafetería para uso en los diferentes frentes de trabajo

ACTIVIDAD:

125 Suministrar de forma adecuada a todos los funcionarios y frentes de trabajo con los artículos de aseo y cafetería.

Asegurar que todos los frentes de trabajo cuenten con el suministro para desempeñar sus labores diarias.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$30,785,400.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Este valor corresponde a la ejecución al contrato por valor de \$ 20.000.000, y se recomienda liberar \$8.158.099, correspondientes a dicha apropiación. \$7,076,398.00
Se ha recomendado por parte de P.U. de Compras liberar los 8.158.099 que corresponden a una reserva de apropiación del año 2020. 22.99%

CONTRATACION:

42-2021	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA USO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	\$20,000,000.00
Suscripción	03/03/2021	Fecha acta de inicio 04/03/2021
Terminación	03/01/2022	Tiempo de ejecución 305
PROVEEDOR	900758204 SUPERMERCADO EL REGULADOR 1 S.A.S.	
SUPERVISOR	1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO	

PRESUPUESTO:

CDP 146	25/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$20,000,000.00	\$0.00
RP 183	03/03/2021 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$0.00	\$20,000,000.00

PROYECTO: 044 Repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Empresa Públicas de La Ceja, además de suministrar los Filtros, Llantas y Aceites.

ACTIVIDAD:

126 Suministrar los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, además de suministrar los Filtros, Llantas y Aceites del parque automotor de la Empresa Públicas de La Ceja.

Asegurar que el parque automotor de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. se encuentre en óptimas condiciones para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$347,529,006.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	En promedio se ejecutan \$50.000.000, los cuales en el mes de marzo se hizo las reparaciones y los mantenimientos que se encontraban pendientes.	\$275,591,400.00
		El contrato se dividió y se traslado \$72.000.000 para llantas en la actividad 134.	79.30%
		Se dividió la actividad para mejorar el control, aunque el valor del contrato se encuentra globalizado de \$333.000.000 de repuestos y mantenimiento y \$72.000.000 correspondientes a la actividad 134 que es suministro de llantas	

CONTRATACION:

59-2021	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE.	\$405,000,000.00
Suscripción	29/03/2021	Fecha acta de inicio 30/03/2021
Terminación	13/02/2022	Tiempo de ejecución 320
PROVEEDOR	811045604 SUMINISTROS REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.S	
SUPERVISOR	1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO	

PRESUPUESTO:

CDP 103	03/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$40,000,000.00	\$0.00
CDP 103	03/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$60,000,000.00	\$0.00
CDP 103	03/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$305,000,000.00	\$0.00
RP 251	29/03/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$305,000,000.00
RP 251	29/03/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y	\$0.00	\$40,000,000.00
RP 251	29/03/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ALC	\$0.00	\$60,000,000.00

PROYECTO: 045 Adquirir pólizas de seguros para Empresas Públicas de la Ceja E.S.P

ACTIVIDAD:

127 Adquirir los seguros generales para todos los bienes con los que cuenta actualmente la Empresa. Expedir todos los SOAT del parque automotor de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P Realizar las actualizaciones de inclusiones que la Empresa adquiera Cuidar y preservar todos los bienes Tener todos los los vehiculos con el respectivo SOAT. Incluir los bienes que adquiere la Empresa que superen los 50 UVT

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$188,246,662.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	Como la mayoría de pólizas se ejecutan a principio de año, se tiene un avance acumulado del 89.59%	\$10,394,854.00
		Se pago los SOAT de los vehiculos SKR774, JFC86A, TTT904, SGM10C, OAX027, TTU023, GHN07E, 840ADY, 839ADY Y WPS503	
		En el presente periodo se solicito incluir en la póliza algunos bienes que superan los 50 UVT	5.52%

CONTRATACION:

21-2021 CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. Y AQUELLOS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE LOS FONDOS Y BIENES CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS EN EJERCICIO DE SUS CARGOS O SUS REEMPLAZOS Y QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR HECHOS O ACTOS NO DOLOSOS OCURRIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. ADEMAS, LA EXPEDICION DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA, Y LAS POLIZAS PARA ADELANTAR TRAMITES DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS EN TODAS LAS TIPOLOGIAS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES A LAS CUALES SE LES PRESTE EL SERVICIO. \$186,237,761.00

Suscripción 29/01/2021 Fecha acta de inicio 29/01/2021
Terminación 28/01/2022 Tiempo de ejecución 364

PROVEEDOR 860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
SUPERVISOR 39182057 LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA

PRESUPUESTO:

CDP 64	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$28,362,802.00	\$0.00
CDP 64	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$87,466,861.00	\$0.00
CDP 64	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$64,286,937.00	\$0.00
CDP 64	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$6,121,161.00	\$0.00
RP 79	29/01/2021	SEGUROS (MANEJO, CUMPLIMIENTO, TERRENOS,	\$0.00	\$6,121,161.00
RP 79	29/01/2021	SEGUROS (MANEJO, CUMPLIMIENTO, TERRENOS,	\$0.00	\$64,286,937.00
RP 79	29/01/2021	SEGUROS (MANEJO, CUMPLIMIENTO, TERRENOS,	\$0.00	\$28,362,802.00
RP 79	29/01/2021	SEGUROS (MANEJO, CUMPLIMIENTO, TERRENOS,	\$0.00	\$87,466,861.00

PROYECTO: 046: Derechos de tránsito o de circulación

ACTIVIDAD:

128 Recarga del fly pass para los vehiculos de la Empresa

Tener la recarga pertinente para los vehiculos de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Se compro en el primer trimestre, no se ha realizado pagos adicionales \$0.00
Se ejecuta a normalidad 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 047 Suministro de combustible y servicios para el parque automotor

ACTIVIDAD:

129 Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor

Asegurar el 100% en la prestación del servicio del parque automotor

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$300,861,644.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 El contrato se ejecuta con normalidad \$23,792,248.00
El contrato se ejecuta con normalidad 9.33%

CONTRATACION:

68-2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$180,000,000.00

Suscripción 29/04/2021 Fecha acta de inicio 03/05/2021
Terminación 02/02/2022 Tiempo de ejecución 275

PROVEEDOR 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.
SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP 246	07/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$54,000,000.00	\$0.00
CDP 246	07/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$18,000,000.00	\$0.00
CDP 246	07/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$100,800,000.00	\$0.00

CDP 246	07/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$7,200,000.00	\$0.00
RP 312	29/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$7,200,000.00
RP 312	29/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$18,000,000.00
RP 312	29/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$54,000,000.00
RP 312	29/04/2021	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$0.00	\$100,800,000.00

PROYECTO: 052 Suministro de llantas para el mantenimiento del parque automotor

ACTIVIDAD:

134 Suministrar Llantas para el parque automotor de Empresa Publicas de La Ceja.

Asegurar que el parque automotor de Empresas Publicas de La Ceja E.S.P. se encuentre en optimas condiciones para garantizar la continuidad en la prestacion del servicio.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$72,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Se compro llantas traseras de la Retro, llantas de dos recolectores y las llantas de un moto carguero \$38,718,000.00

Se ejecuta con normalidad 53.78%

CONTRATAcion:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 053 Suministro de Filtros, Aceites y servicios para el parque automotor

ACTIVIDAD:

135 Asegurar la prestación del servicio del parque automotor

Asegurar la prestación del servicio del parque automotor

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$72,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Se ha ejecutado con normalidad \$11,646,999.00

No se solicitaro inicialmente todos los filtros, ya que haboia una existencia no habia sido requerido la compra de mas y se esta utilizando la existencia actual 0.00%

CONTRATAcion:

62-2021 SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS, ACEITES Y REFRIGERANTES ADEMAS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$72,000,000.00

Suscripción 08/04/2021 Fecha acta de inicio 12/04/2021
Terminación 11/01/2022 Tiempo de ejecución 274

PROVEEDOR 900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.
SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP 177	02/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$32,000,000.00	\$0.00
CDP 177	02/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$40,000,000.00	\$0.00
RP 279	08/04/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$40,000,000.00
RP 279	08/04/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ALC	\$0.00	\$32,000,000.00

DEPENDENCIA 003 DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROYECTO: 001 FORTALECIMIENTO DEL SG SST

ACTIVIDAD:

001 Aplicar el control de riesgo biológico.

Garantizar el estado inmunológico de los colaboradores mediante la aplicación de esquemas de vacunación completos para la prevención de enfermedades infectocontagiosas en los meses de enero a diciembre.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$5,724,500.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 No hay avance \$0.00

Se encuentra en proceso de contratación con la Caja de compensación familiar COMFAMA. La actividad se ejecutará en el segundo semestre 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

002 Capacitar al personal que realiza tareas de alto riesgo como Trabajos en Alturas / espacios confinados y a la brigada de emergencias en primeros auxilios

Capacitación y entrenamiento a la brigada de emergencias, comité de emergencias, dotación de botiquines para prestación de primeros auxilios en los diferentes frentes de trabajo y capacitación del personal que realiza trabajos en alturas

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$4,529,320.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021				\$0.00
En proceso de contratación. Ya se asignó contratista para la actividad.					0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

003 Comprar por área según las necesidades los elementos de protección personal. Compra de herramientas y equipos necesarios para los frentes de trabajo de la empresa que favorezcan la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores

Realizar un diagnóstico claro por áreas de la necesidad de los elementos de protección personal para ser suministrados en los meses de Enero a Diciembre y así lograr la disminución de riesgos asociados a la labor. Garantizar la dotación de herramientas y equipos necesarios para tareas de alto riesgo en todos los frentes de trabajo de la empresa

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$59,612,427.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Compra de equipos para altura (puntos de anclaje) y elementos de proteccion personal (guantes gafas, respiradores			\$34,532,060.00
Se cumple					69.78%

CONTRATACION:

41-2021	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. Y COMPRA DE EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA.	\$59,612,426.00
---------	--	-----------------

Suscripción	04/03/2021	Fecha acta de inicio	08/03/2021
Terminación	07/02/2022	Tiempo de ejecución	336
PROVEEDOR	901187457	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA S.A.S	
SUPERVISOR	39186288	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO	

PRESUPUESTO:

CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$6,511,454.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$608,734.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,727,272.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$10,909,088.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$25,058,458.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,727,272.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$8,342,876.00	\$0.00
CDP 135	18/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,727,272.00	\$0.00
RP 187	04/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$2,727,272.00
RP 187	04/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$2,727,272.00
RP 187	04/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$608,734.00
RP 187	04/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$25,058,458.00
RP 187	04/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$10,909,088.00
RP 187	04/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$8,342,876.00
RP 187	04/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$6,511,454.00

RP 187	04/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$2,727,272.00
ACTIVIDAD:				
004	Controlar las plagas y roedores.			
	Asegurar que se realice la fumigación cada 2 meses en todos los frentes de trabajo.			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$14,605,500.00
PERIODO DE ANALISIS:				
02	22/07/2021	Se realiza el control mensualmente en todas las plantas		\$3,651,375.00
		Se da cumplimiento al contrato		50.00%
CONTRATACION:				
17-2021	REALIZAR FUMIGACION DE TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO Y EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$14,605,500.00
Suscripción	26/01/2021	Fecha acta de inicio	28/01/2021	
Terminación	11/01/2022	Tiempo de ejecución	348	
	PROVEEDOR	900120224	FUMICOL LIMITADA	
	SUPERVISOR	39186288	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO	
PRESUPUESTO:				
CDP 37	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,240,396.00	\$0.00
CDP 37	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,240,308.00	\$0.00
CDP 37	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$5,923,256.00	\$0.00
CDP 37	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$6,201,540.00	\$0.00
RP 57	26/01/2021	EGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$1,240,308.00
RP 57	26/01/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$6,201,540.00
RP 57	26/01/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$5,923,256.00
RP 57	26/01/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$1,240,396.00
ACTIVIDAD:				
005	Garantizar la dotación al personal cumpliendo con el artículo 230 del código sustantivo del trabajo.			
	Suministrar al personal la dotación de vestido y calzado en el mes de abril, agosto y diciembre.			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$85,648,879.00
PERIODO DE ANALISIS:				
02	22/07/2021	Se entregará dotación en julio, la factura del periodo corresponde a calzado y morrales		\$10,966,564.00
		Por problemas en bloqueos no se ha dado la frecuencia esperada al contrato, por dificultad en la consecución de insumos		12.80%
CONTRATACION:				
50-2021	SUMINISTRO DE MORRALES Y CANGUROS PARA PORTAR LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE USO DIARIO EN EL DESPLAZAMIENTO A LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.			\$8,220,501.00
Suscripción	17/03/2021	Fecha acta de inicio	17/03/2021	
Terminación	16/05/2021	Tiempo de ejecución	60	
	PROVEEDOR	901314842	BOLSOS RENO NAJOS S.A.S.	
	SUPERVISOR	39186288	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO	
PRESUPUESTO:				
CDP 184	08/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,737,814.00	\$0.00
CDP 184	08/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$731,625.00	\$0.00
CDP 184	08/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,550,386.00	\$0.00
CDP 184	08/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,200,676.00	\$0.00
RP 217	17/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$4,200,676.00
RP 217	17/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$1,737,814.00
RP 217	17/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$1,550,386.00
RP 217	17/03/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$731,625.00
CONTRATACION:				
67-2021	SUMINISTRÓ DE DOTACIÓN DE CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$28,158,129.00
Suscripción	20/04/2021	Fecha acta de inicio	21/04/2021	
Terminación	20/12/2021	Tiempo de ejecución	243	
	PROVEEDOR	890902061	IVAN Y JAIRO LOPEZ S.A.S.	
	SUPERVISOR	39186288	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO	
PRESUPUESTO:				
CDP 255	13/04/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$14,388,805.00	\$0.00
CDP 255	13/04/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,506,073.00	\$0.00

CDP 255	13/04/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$5,952,628.00	\$0.00
CDP 255	13/04/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$5,310,623.00	\$0.00
RP 302	20/04/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$5,952,628.00
RP 302	20/04/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$5,310,623.00
RP 302	20/04/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$14,388,805.00
RP 302	20/04/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$2,506,073.00

CONTRATACION:

76-2021	SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.		\$57,230,679.00
---------	--	--	-----------------

Suscripción 26/05/2021 Fecha acta de inicio 27/05/2021

Terminación 05/01/2022 Tiempo de ejecución 223

PROVEEDOR 900137735 CONFECCIONES CREAS LTDA.

SUPERVISOR 39186288 YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO

PRESUPUESTO:

CDP 327	24/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$11,210,100.00	\$0.00
CDP 327	24/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$11,771,902.00	\$0.00
CDP 327	24/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$28,986,765.00	\$0.00
CDP 327	24/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$5,261,912.00	\$0.00
RP 387	26/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$28,986,765.00
RP 387	26/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$11,771,902.00
RP 387	26/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$11,210,100.00
RP 387	26/05/2021	DOTACION DE PERSONAL	\$0.00	\$5,261,912.00

ACTIVIDAD:

006 Garantizar la medicina preventiva y del trabajo y las evaluaciones ocupacionales del personal

Velar en un 100% por la salud del personal mediante el seguimiento y la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, control periódico, alturas y determinación.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$11,545,103.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Se ha realizado ejecución del contrato normalmente	\$2,064,800.00
		Se ha realizado ejecución del contrato normalmente	0.00%

CONTRATACION:

11-2021	REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO, POST INCAPACIDAD, REINTEGROS, ALTO RIESGO, RECOMENDACIONES MEDICAS Y LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL PROFESIOGRAMA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.		\$11,545,103.00
---------	--	--	-----------------

Suscripción 22/01/2021 Fecha acta de inicio 26/01/2021

Terminación 09/01/2022 Tiempo de ejecución 348

PROVEEDOR 900520548 IPS CORRIENTE VITAL CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR 39186288 YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO

PRESUPUESTO:

CDP 38	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,292,182.00	\$0.00
CDP 38	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,492,073.00	\$0.00
CDP 38	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,422,795.00	\$0.00
CDP 38	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,338,053.00	\$0.00
RP 50	22/01/2021	EXAMENES MEDICOS	\$0.00	\$3,422,795.00
RP 50	22/01/2021	EXAMENES MEDICOS	\$0.00	\$2,492,073.00
RP 50	22/01/2021	EXAMENES MEDICOS	\$0.00	\$4,338,053.00
RP 50	22/01/2021	EXAMENES MEDICOS	\$0.00	\$1,292,182.00

ACTIVIDAD:

007 Prevenir el riesgo psicosocial.

Aplicar la encuesta en el segundo semestre del año en curso para diagnóstico del riesgo psicosocial y elaborar plan de acción de acuerdo a los resultados de dicha encuesta.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$5,801,135.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Se esta realizando contratación	\$0.00
		Esta en proceso de contratación	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

008 Prevenir enfermedades respiratorias en el personal colaborador

Compra de insumos para la prevención de enfermedades respiratorias como alcohol, gel antibacterial, entre otros

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$6,796,110.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Compra de alcohol, gel para prevenir el contagio de enfermedades infectocontagiosas	\$3,697,395.00
----	------------	---	----------------

Se ejecuta normalmente	0.00%
------------------------	-------

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

009 Realizar la recarga, mantenimiento y pruebas hidrostáticas a los extintores, Autocontenido. Inspección y prueba Hidrostática.

Asegurar en un 100% entre los meses de enero a diciembre los frentes de trabajo vehículos y área administrativa.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$3,434,700.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Ya se firmo el contrato, los extintores se vencen en el mes de septiembre	\$0.00
----	------------	---	--------

Ya se firmo el contrato	0.00%
-------------------------	-------

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

010 Control de Riesgo Ergonomico

Disminuir el Riesgoergonomico en el personal colaborador de la empresa.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$7,400,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Se está haciendo el inventario y solicitando cotizaciones.	\$0.00
----	------------	--	--------

Se está haciendo el inventario y solicitando cotizaciones.	0.00%
--	-------

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 002 ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL**

ACTIVIDAD:

012 compra de pastas para archivo

Comprar las pastas para dotar al archivo para su buen funcionamiento

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$7,766,990.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 No ha tenido movimiento adicional \$0.00
 No ha tenido movimiento adicional 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
 Terminación Tiempo de ejecución
 PROVEEDOR
 SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

013 garantizar los servicios de mensajería

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN, ENCOMIENDAS Y/O MERCANCÍA MODALIDAD MENSAJERIA EXPRESA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$8,979,893.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Se firmo contrato con Servientrega el 10 de mayo de 2021, contrato de Prestación de Servicios 051-2021, con un plazo de 9 meses, por un valor de \$ 5.325.243. \$1,160,550.00
 Se firmo contrato con Servientrega el 10 de mayo de 2021, contrato de Prestación de Servicios 051-2021, con un plazo de 9 meses, por un valor de \$ 5.325.243. 0.00%

CONTRATACION:

51-2021 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION, ENCOMIENDAS YO MERCANCIA MODALIDAD MENSAJERIA EXPRESA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$5,325,243.00

Suscripción 10/05/2021 Fecha acta de inicio 10/05/2021
 Terminación 09/02/2022 Tiempo de ejecución 275
 PROVEEDOR 860512330 SERVIENTREGA S.A.
 SUPERVISOR 39191877 LILIANA MARIA BEDOYA OSORIO

PRESUPUESTO:

CDP 186 08/03/2021 COMUNICACIONES Y TRASPORTE \$5,325,243.00 \$0.00
 RP 360 10/05/2021 COMUNICACIONES Y TRASPORTE \$0.00 \$5,325,243.00

PROYECTO: 003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN**ACTIVIDAD:**

014 administración edificio

Realizar los pagos correspondientes a la administración del edificio EPLC

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$80,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Se paga hasta el mes de mayo, la factura del mes de junio se presento en julio \$12,134,000.00
 Se paga hasta el mes de mayo, la factura del mes de junio se presento en julio 15.17%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
 Terminación Tiempo de ejecución
 PROVEEDOR
 SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

015 asesoría jurídica como apoyo a todas las áreas de la empresa.

Realizar asesoría jurídica y en Representación judicial y extrajudicial.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$109,800,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Pendiente \$0.00

Pendiente de información por parte del supervisor 0.00%

CONTRATACION:

04-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., ASI COMO ACOMPAÑAR DESDE EL COMPONENTE JURIDICO A LA EMPRESA EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. \$40,000,000.00

Suscripción 12/01/2021 Fecha acta de inicio 13/01/2021

Terminación 12/09/2021 Tiempo de ejecución 242

PROVEEDOR 901029268 FIDANGROUP S A S

SUPERVISOR 39188436 MARIELA HENAO FLOREZ

PRESUPUESTO:

CDP 18 08/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$40,000,000.00 \$0.00

RP 22 12/01/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$40,000,000.00

CONTRATACION:

24-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA ASESORIA JURIDICA, BRINDANDO EL ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO EN ASUNTOS DE CONTRATACION Y APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FRENTE A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS PROCESOS MISIONALES Y REGULATORIAS EN LA EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA. \$42,000,000.00

Suscripción 03/02/2021 Fecha acta de inicio 04/02/2021

Terminación 18/12/2021 Tiempo de ejecución 317

PROVEEDOR 43111227 ANA MARIA ESTRADA PATIÑO

SUPERVISOR 1040034592 SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 86 29/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$42,000,000.00 \$0.00

RP 102 03/02/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$42,000,000.00

ACTIVIDAD:

016 apoyo a la gestion de empresas publicas de la ceja

Realizar acompañamiento a los procesos de gestion de empresas publicas de la ceja

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$106,532,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Información suministrada por Financiera \$33,138,908.00

Pendiente de información de avance por parte del supervisor 0.00%

CONTRATACION:

15-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ADEMAS DE REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE Y LOS INDICADORES DE GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EN LOS COMPONENTES QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P EJECUTA. \$39,432,000.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 26/01/2021

Terminación 25/12/2021 Tiempo de ejecución 333

PROVEEDOR 15384710 CARMONA BEDOYA YOHN FREDY

SUPERVISOR 39186288 YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO

PRESUPUESTO:

CDP 57 22/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$39,432,000.00 \$0.00

RP 54 26/01/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$39,432,000.00

CONTRATACION:

25-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO JURIDICO Y ASESORIA A LA GERENCIA EN TEMAS INHERENTES A LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA. \$37,800,000.00

Suscripción 04/02/2021 Fecha acta de inicio 05/02/2021
 Terminación 19/12/2021 Tiempo de ejecución 317
 PROVEEDOR 1036642124 SALAZAR RIVERA ANA CATALINA
 SUPERVISOR 13275427 JORGE ANDERSON DELGADO TORRES

PRESUPUESTO:

CDP 59 22/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$37,800,000.00 \$0.00
 RP 104 04/02/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$37,800,000.00

CONTRATACION:

40-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FLUJOGRAMA DE PROCESOS, APLICAR CONCEPTOS DE INNOVACION ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC. ADEMAS DE EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA EMPRESA, ETC. \$40,000,000.00

Suscripción 02/03/2021 Fecha acta de inicio 03/03/2021
 Terminación 02/01/2022 Tiempo de ejecución 305
 PROVEEDOR 39451091 Isabel cristina montoya posada
 SUPERVISOR 1040034592 SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 142 23/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$40,000,000.00 \$0.00
 RP 181 02/03/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$40,000,000.00

ACTIVIDAD:

017 Impresos publicaciones, afiliaciones y suscripciones
 Realizar inscripción y afiliación a FENALCO

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$2,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Se hace en el segundo semestre \$0.00
 Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
 Terminación Tiempo de ejecución
 PROVEEDOR
 SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 004 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA****ACTIVIDAD:**

019 monitoreo de alarmas

Garantizar el correcto funcionamiento de las alarmas mediante el monitoreo respectivo del sistema

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$4,326,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Es un valor incluido en el contrato de seguridad de colombia. \$0.00
 No hay erogacion de dinero
 Es un valor incluido en el contrato de seguridad de colombia. 0.00%
 No hay erogacion de dinero

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
 Terminación Tiempo de ejecución
 PROVEEDOR
 SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

020 seguridad privada

Suministrar el servicio de seguridad privada en los diferentes frentes de trabajo de la empresa, con el personal requerido

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$358,604,648.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Se facturó los meses de marzo, abril y mayo, ya que en el trimestre anterior, el contrato inicio en febrero y solo se incluyo ese mes \$90,254,886.00

Se ha garantizado el cumplimiento de seguridad en las sedes de eep de la ceja 50.00%

CONTRATACION:

19-2021 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, EN LOS FRENTES DE TRABAJO QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. REQUIERA PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAS QUE PERMANEZCAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD. \$332,517,204.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 29/01/2021

Terminación 28/12/2021 Tiempo de ejecución 333

PROVEEDOR 890911846 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LIMITADA

SUPERVISOR 39188436 MARIELA HENAO FLOREZ

PRESUPUESTO:

CDP 44	19/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$109,595,323.00	\$0.00
CDP 44	19/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$109,595,322.00	\$0.00
CDP 44	19/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$59,123,661.00	\$0.00
CDP 44	19/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$54,797,661.00	\$0.00
RP 59	26/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$109,595,323.00
RP 59	26/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$58,528,898.00
RP 59	26/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ALCANTARILLADO	\$0.00	\$54,797,661.00
RP 59	26/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO	\$0.00	\$109,595,322.00

ACTIVIDAD:

021 Suministro y compra de dispositivos y licencias tecnologicas

Actualización y compra de equipos tecnologicos, compra de suministros para las impresoras, compra y actualización de licencias.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$137,774,201.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Tercer pago de licencias de Gmail \$2,160,000.00

Se ejecuta con normalidad 18.28%

CONTRATACION:

23-2021 REALIZAR RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, HOSTING PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PORTALES WEB Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$25,186,000.00

Suscripción 01/02/2021 Fecha acta de inicio 02/02/2021

Terminación 16/05/2021 Tiempo de ejecución 103

PROVEEDOR 900493592 SERCONIN S.A.S

SUPERVISOR 104004137 leidy vanessa orozco benitez

PRESUPUESTO:

CDP 63	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,180,000.00	\$0.00
CDP 63	26/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$24,006,000.00	\$0.00
RP 100	01/02/2021	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,180,000.00
RP 100	01/02/2021	SOFTWARE ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,006,000.00

ACTIVIDAD:

022 Impresión de facturación manual para recaudos

Impresión de 252.000 formatos/año para facturación manual como parte fundamental para el recaudo de la empresa y la gestión de la información de usuarios

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$30,382,692.80

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Pago factura de Marzo 1.824.984 Pago factura de Abril 1.906.094,4 Pago factura de Mayo 1.884.127 \$5,615,205.00

Pago factura de Marzo 1.824.984 Pago factura de Abril 1.906.094,4 Pago factura de Mayo 1.884.127 0.00%

CONTRATACION:

09-2021 IMPRESION DE FORMATOS DE FACTURACION PARA EL COBRO MENSUAL A LOS USUARIOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. \$30,382,693.00

Suscripción 20/01/2021 Fecha acta de inicio 20/01/2021
 Terminación 19/12/2021 Tiempo de ejecución 333
 PROVEEDOR 901195201 SLOGAN LITOGRAFIA S.A.S
 SUPERVISOR 104004137 leidy vanessa orozco benitez

PRESUPUESTO:

CDP 36 18/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$30,382,693.00 \$0.00
 RP 40 20/01/2021 IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES Y SUS \$0.00 \$30,382,693.00

ACTIVIDAD:

023 Soporte técnico del sistema integrado saymir.

Controlar y asegurar el soporte técnico del sistema integrado saymir . Envío de facturas en pdf al la página web , soporte técnico de la base de datos Oracle e implementación de la facturación electrónica para los servicios públicos

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$101,815,500.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 Factura 2 pago mayo \$18.188.510 (Renovación enero a octubre cuota \$20,540,610.00
 afiliación fenalco)
 Primer pago mayo 05 \$1.650.000
 Segundo y último pago junio \$702.100
 Avanza con normalidad 0.00%

CONTRATACION:

13-2021 PRESTAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO SAIMYR. INCLUYENDO LAS ACTUALIZACIONES MAS RECIENTES EN SUS VERSIONES CLIENTE SERVIDOR Y SUS MODULOS EN AMBITO WEB INSTALADOS EN LA EMPRESA. \$72,754,038.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 28/01/2021
 Terminación 01/01/2022 Tiempo de ejecución 338
 PROVEEDOR 811029572 SAIMYR S.A.S
 SUPERVISOR 104004137 leidy vanessa orozco benitez

PRESUPUESTO:

CDP 31 14/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$72,754,038.00 \$0.00
 RP 53 26/01/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$72,754,038.00

ACTIVIDAD:

024 Segunda y tercera fase del PETIC

Ejecutar la mayor cantidad de actividades propuestas en el PETIC, de acuerdo a las prioridades y las necesidades por área

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$50,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 No se ha ejecutado y esta a la espera de aprobación petic \$0.00
 Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
 Terminación Tiempo de ejecución
 PROVEEDOR
 SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

025 Mantenimiento equipos tecnologicos

Mantenimiento equipos tecnologicos

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$24,796,150.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 22/07/2021 No se ha iniciado el contrato, a la espera de aprobación de cotización \$0.00
 Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

137 conceder el derecho de uso del software zona pagos
brindar una herramienta tecnologica que permita optimizar el recaudo de la empresa

Inició	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$13,556,026.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Contrato supervisado por la dirección financiera y no ha reportado informacion	\$0.00
		NO hay información del avance porque aunque esta en el plan de acción de sistema el supervisor es la Dirección Financiera	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 005 FORTALECIMIENTO EN EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL, PLAN DE INCENTIVOS -ESTIMULOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

ACTIVIDAD:

027 plan institucional de bienestar social laboral e incentivos
Promover y fortalecer el bienestar de los funcionarios y sus familiares.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$78,893,595.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Primer pago del contrato de alimentación (1,526,300)Segundo pago del contrato de logistica (4,959,058)	\$6,485,378.00
		Avanza normalmente, como en esta actividad estan las acciones de fin de año, el rubro se consumirá en mayor proporción en el segundo semestre.	0.00%

CONTRATACION:

36-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL AÑO 2021.	\$34,231,679.00
Suscripción	26/02/2021	Fecha acta de inicio 01/03/2021
Terminación	31/12/2021	Tiempo de ejecución 305
	PROVEEDOR 1040036202 SOSA MEJIA PAOLA ANDREA	
	SUPERVISOR 39189668 SANDRA MILENA VERA PATIÑO	

PRESUPUESTO:

CDP 145	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$12,261,732.00	\$0.00
CDP 145	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,171,507.00	\$0.00
CDP 145	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,893,410.00	\$0.00
CDP 145	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$13,905,030.00	\$0.00
RP 163	26/02/2021	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$0.00	\$13,905,030.00
RP 163	26/02/2021	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$0.00	\$4,171,507.00
RP 163	26/02/2021	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$0.00	\$12,261,732.00
RP 163	26/02/2021	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$0.00	\$3,893,410.00

CONTRATACION:			
57-2021	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. REQUIERA.		\$15,000,000.00
Suscripción	16/03/2021	Fecha acta de inicio	24/03/2021
Terminación	07/01/2022	Tiempo de ejecución	289
	PROVEEDOR	1037588151 PARDO ALVAREZ KATERYNE	
	SUPERVISOR	39189668 SANDRA MILENA VERA PATIÑO	

PRESUPUESTO:				
CDP 144	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$15,000,000.00	\$0.00
RP 214	16/03/2021	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$0.00	\$15,000,000.00

ACTIVIDAD:

028 beneficios pacto y convencion colectiva

Aguinaldo, Día del Trabajo, Fondo Rotatorio por Calamidad Domestica, Auxilio por muerte, Auxilio Optico, Quinquenios, Kits Escolares, Fondo Rotatorio Estudio.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$17,761,545.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Contrato finalizado en el primer trimestre	\$0.00
		Contrato finalizado en el primer trimestre	0.00%

CONTRATACION:			
05-2021	SUMINISTRO DE MORRALES PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. A FIN DE CONTRIBUIR A SU EDUCACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO Y LA CONVENCION COLECTIVA.		\$11,865,133.00
Suscripción	26/01/2021	Fecha acta de inicio	26/01/2021
Terminación	24/02/2021	Tiempo de ejecución	29
	PROVEEDOR	800020706 NALSANI S.A	
	SUPERVISOR	39189668 SANDRA MILENA VERA PATIÑO	

PRESUPUESTO:				
CDP 16	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,381,563.00	\$0.00
CDP 16	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,456,083.00	\$0.00
CDP 16	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,696,714.00	\$0.00
CDP 16	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,330,773.00	\$0.00
RP 56	26/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$3,381,563.00
RP 56	26/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$2,456,083.00
RP 56	26/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$4,330,773.00
RP 56	26/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$1,696,714.00

CONTRATACION:			
07-2021	SUMINISTRO DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. A FIN DE CONTRIBUIR A SU EDUCACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO Y LA CONVENCION COLECTIVA.		\$5,533,000.00
Suscripción	19/01/2021	Fecha acta de inicio	19/01/2021
Terminación	17/02/2021	Tiempo de ejecución	29
	PROVEEDOR	900159519 O.R. GABRY S.A.S	
	SUPERVISOR	39189668 SANDRA MILENA VERA PATIÑO	

PRESUPUESTO:				
CDP 15	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$791,219.00	\$0.00
CDP 15	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$2,019,545.00	\$0.00
CDP 15	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,145,331.00	\$0.00
CDP 15	07/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,576,905.00	\$0.00
RP 31	19/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$1,576,905.00
RP 31	19/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$1,145,331.00
RP 31	19/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$2,019,545.00
RP 31	19/01/2021	CONVENCION Y PACTO COLECTIVO, AUXILIO DE L	\$0.00	\$791,219.00

ACTIVIDAD:

029 responsabilidad social empresarial

Recertificación de Responsabilidad Empresarial Confenalco

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$3,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Se realiza en el segundo semestre, no se ha iniciado ejecución	\$0.00
		Sin Avance	0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

030 capacitación externa del personal
Fomentar el proceso de formación academica a los funcionarios con relacion a los temas propios de su cargo.
Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$31,917,889.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 22/07/2021 Aunque no se ha ejecutado rubro, se ha gestionado capacitaciones al personal \$0.00
0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

031 validacion de la primaria y el bachillerato
Fomentar el proceso de formacion academica a los funcionarios con relacion a la educacion basica
Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$3,861,029.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 22/07/2021 Se ha realizado de manera gratuita \$0.00
Con apoyo de Comfama y La Universidad Catolica de Oriente 0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

DEPENDENCIA 004 DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL

PROYECTO: 030 Asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P

ACTIVIDAD:

112 Realizar asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P
- Revisar y Presentar mensualmente los Estados Financieros de la Empresa bajo el Nuevo Marco Normativo NIIF.
- Actualizar permanente a la oficina contable y presupuestal con los cambios que se van presentando en el MTNC
Inicio 10/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$25,850,000.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 21/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:				
20-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL MARCO TECNICO NORMATIVO DE CONTABILIDAD EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$25,850,000.00
Suscripción	26/01/2021	Fecha acta de inicio	29/01/2021	
Terminación	28/12/2021	Tiempo de ejecución	333	
	PROVEEDOR	811025662	BECKER Y ASSOCIATES LTDA	
	SUPERVISOR	104003524	ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS	
PRESUPUESTO:				
CDP 3	04/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$25,850,000.00	\$0.00
RP 58	26/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$25,850,000.00
PROYECTO: 031	Asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de los costos ABC, además del seguimiento y control al proceso derivado del modelo de aprovechamiento y el reconocimiento del costo medio en inversión.			
ACTIVIDAD:				
113	Realizar la asesoría, seguimiento y acompañamiento en la implementación de los costos ABC, además del seguimiento y control al proceso derivado del modelo de aprovechamiento y el reconocimiento del costo medio en inversión.			
	Presentar los reportes a todos los entes de control de costos y gastos dando cumplimiento con la normatividad de costos ABC			
	Inicio	10/01/2021	Fin	31/12/2021
	Presupuesto:	\$55,000,000.00		
PERIODO DE ANALISIS:				
02	26/07/2021	Va cumpliendose el contrato dentro de la normalidad		\$20,000,000.00
				0.00%
CONTRATACION:				
08-2021	ASESORIA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS COSTOS ABC, ADEMAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS, AL PROCESO DERIVADO DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO Y EL RECONOCIMIENTO DEL COSTO MEDIO EN INVERSION.			\$55,000,000.00
Suscripción	20/01/2021	Fecha acta de inicio	25/01/2021	
Terminación	24/12/2021	Tiempo de ejecución	333	
	PROVEEDOR	15440526	AGUIRRE BAENA YAMID	
	SUPERVISOR	104003524	ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS	
PRESUPUESTO:				
CDP 2	04/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$55,000,000.00	\$0.00
RP 38	20/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$55,000,000.00
PROYECTO: 032	Fortalecimiento del sistema contable y tributarlo de la empresa			
ACTIVIDAD:				
114	Brindar asesoría tributaria en el area contable y presupuestal para la empresas publicas de la ceja e.s.p			
	Revisar, ajustar y capacitar mensualmente la retencion en la fuente a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar bimestralmente el Iva a presentar a la Dian; Revisar, ajustar y capacitar sobre los medios magneticos a presentar a la Dian; Revisar el Reporte de Conciliación Fiscal a presentar a la Dian; Emitir los conceptos en materia tributaria requeridos por la empresa			
	Inicio	10/01/2021	Fin	31/12/2021
	Presupuesto:	\$48,694,514.00		
PERIODO DE ANALISIS:				
02	26/07/2021	Se avanza con normalidad		\$17,707,096.00
				0.00%
CONTRATACION:				
12-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TRIBUTARIA EN EL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$48,694,514.00
Suscripción	25/01/2021	Fecha acta de inicio	25/01/2021	
Terminación	24/12/2021	Tiempo de ejecución	333	
	PROVEEDOR	901307994	UN4 SAS	
	SUPERVISOR	104003524	ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS	
PRESUPUESTO:				
CDP 43	19/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$48,694,514.00	\$0.00
RP 52	25/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$48,694,514.00
PROYECTO: 033	Asesoría Integral a los Servicios Publicos Domiciliarios (A,A,A)			

ACTIVIDAD:

115	Marcha Tarifaria del servicio de Aseo y Estructuración del Archivo de Facturación EPM Aseo Rural; Marcha Tarifaria del Servicio de Acueducto y Alcantarillado; Ajuste a los Indicadores IUS y PGR de los servicios de Acueducto y Alcantarillado; Cálculo y ad				
	•Estructuración de las Tarifas de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo acorde a la normatividad vigente; •Reporte oportuno de la información de los servicios públicos domiciliarios al Sistema Único de Información SUI				
	Inicio	28/01/2021	Fin	27/01/2022	Presupuesto: \$126,725,451.00
PERIODO DE ANALISIS:					
02		26/07/2021			\$28,304,326.00
					0.00%

CONTRATACION:

14-2021	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CLOUD COMPUTING PARA LA ESTRUCTURACION TARIFARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MES A MES CONSIDERANDO LA REGLAMENTACION EMITIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA ADEMAS DE REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES RUPS Y CARGUES AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI EN TODOS SUS TOPICOS ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, TECNICO Y PQR.			\$113,219,304.00
	Suscripción	28/01/2021	Fecha acta de inicio	29/01/2021
	Terminación	28/01/2022	Tiempo de ejecución	364
	PROVEEDOR	900673304	EGC CONSULTORES Y ASESORES SAS	
	SUPERVISOR	39182057	LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA	

PRESUPUESTO:

CDP 50	20/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$113,219,304.00	\$0.00
RP 78	28/01/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$113,219,304.00

PROYECTO: 035 Medicion del Nivel de Capacidad de Pago de la Empresa en los terminos del Decreto Ley 610 de 2002

ACTIVIDAD:

117	Otorgar la calificación de capacidad de pago para las empresas publicas de la ceja esp en los terminos del decreto 610 de 2002 del ministerio de hacienda y credito publico utilizando para tal fin la escala de calificacion correspondiente.				
	Obtener la calificación sobre la capacidad de pago de la empresa para el periodo 2021-2022				
	Inicio	28/07/2021	Fin	27/07/2022	Presupuesto: \$25,000,000.00
PERIODO DE ANALISIS:					
02		26/07/2021	Actualmente se esta realizando la auditoria por parte de la calificadora, aun no se ha presentado factura		\$0.00
			Actualmente se esta realizando la auditoria por parte de la calificadora, aun no se ha presentado factura		0.00%

CONTRATACION:

71-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CALIFICACION DE CAPACIDAD DE PAGO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.			\$24,568,502.00
	Suscripción	04/05/2021	Fecha acta de inicio	07/05/2021
	Terminación	06/05/2022	Tiempo de ejecución	364
	PROVEEDOR	830039674	BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	
	SUPERVISOR	39182057	LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA	

PRESUPUESTO:

CDP 247	28/04/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$24,568,502.00	\$0.00
RP 350	04/05/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,568,502.00

PROYECTO: 036 Fortalecimiento del Recaudo por Servicio de Aseo Rural

ACTIVIDAD:

118	facturacion, distribucion y recaudo del servicio publico de aseo rural				
	Distribuir 100% la facturación del cobro del servicio de aseo rural y facilitar el recaudo.				
	Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$27,400,000.00
PERIODO DE ANALISIS:					
02		26/07/2021	Contrato con EPM con renovación automática anual		\$5,630,908.00
			Contrato con EPM con renovación automática anual		0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 054** Apoyo a las áreas de Atención al Usuario y Facturación**ACTIVIDAD:**

139 Prestación de servicios de apoyo a las áreas de Atención al Usuario y Facturación, adscritas a la Dirección Financiera y Comercial de Empresas Públicas de la ceja E.S.P.

Inicio	01/02/2021	Fin	01/10/2021	Presupuesto:	\$18,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	26/07/2021	Se ejecuta normalmente			\$5,600,000.00
		Se ejecuta normalmente			0.00%

CONTRATACION:

22-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LAS AREAS DE ATENCION AL USUARIO Y FACTURACION, ADSCRITAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$11,200,000.00

Suscripción	01/02/2021	Fecha acta de inicio	01/02/2021
Terminación	30/09/2021	Tiempo de ejecución	241
PROVEEDOR	1040048159	VALENCIA PATINO LAURA CAMILA	
SUPERVISOR	39182057	LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA	

PRESUPUESTO:

CDP 39	18/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$11,200,000.00	\$0.00
RP 99	01/02/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,200,000.00

ACTIVIDAD:

144 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Presentar oportunamente los reportes a todos los entes de control

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$15,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	26/07/2021	Se ejecuta normalmente			\$7,500,000.00
		Se ejecuta normalmente			0.00%

CONTRATACION:

38-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$15,000,000.00

Suscripción	01/03/2021	Fecha acta de inicio	01/03/2021
Terminación	31/08/2021	Tiempo de ejecución	183
PROVEEDOR	43473679	YASMIN PATRICIA GONZALEZ PALACIO	
SUPERVISOR	104003524	ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS	

PRESUPUESTO:

CDP 164	26/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$15,000,000.00	\$0.00
RP 179	01/03/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$15,000,000.00

DEPENDENCIA 005 DIRECCION LABORATORIO**PROYECTO: 006** MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA RURAL**ACTIVIDAD:**

032 Realizar capacitaciones a los fontaneros de los acueductos rurales con el manejo de la calidad del agua. Apoyar a los acueductos veredales con la optimización de plantas de tratamiento. Realizar diagnósticos de la infraestructura de las plantas de trata

Capacitar a los 20 acueductos veredales del municipio, con el fin de aclarar dudas sobre el manejo y características de la calidad del agua. Realizar vistas técnicas a los 8 acueductos que cuentan con plantas de tratamiento con el fin de explicarles y asesorarlos con el manejo de las plantas y manejo de sustancias químicas

Inicio	03/03/2021	Fin	03/08/2021	Presupuesto:	\$0.00
--------	------------	-----	------------	--------------	--------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021		\$0.00
		ya se realizo el diagnostico tecnico, administrativo y financiero, con el fin de conocer cada uno de los acueuctos, que tienen tratamiento, así mimo se realizo acompañamiento y charlas a los acueductos que no tiene tratamiento, con el fin de poder plantear un convenio con las necesidades	30.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 007 VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA

ACTIVIDAD:

033 Toma de muestra de Aguas potables y naturales del Municipio de La Ceja. Análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos básicos y completos de la muestra de agua. Análisis de agua con laboratorio externo en cumplimiento de la Resolución 2115/2

Análisis de los 5 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de vigilancia diarios a toda la red de distribución (parámetros básicos); y los 14 parámetros completos una vez por semana a cada planta de tratamiento. Parámetros realizados por el Laboratorio de Aguas de Empresas Públicas de La Ceja

Inicio	05/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$15,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	con el contrato de Omniambiente tenemos una ejecución de 29,2% del contrato, un total de 51 muestras analizadas	\$4,348,551.00
		Facturaron abril, mayo y junio en una sola factura.	29.20%
		Se trasladó \$30.000.000 de la actividad 033 para la 037	

CONTRATACION:

29-2021	REALIZAR LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL AGUA SUMINISTRADA LAS TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	\$14,909,280.00
Suscripción	18/02/2021	Fecha acta de inicio 22/02/2021
Terminación	10/01/2022	Tiempo de ejecución 322
	PROVEEDOR 811028757 ONMIAMBIENTE S.A.S	
	SUPERVISOR 100403498 LUISA MARIA TORRES RAMIREZ	

PRESUPUESTO:

CDP 105	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$14,909,280.00	\$0.00
RP 134	18/02/2021	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACUEDUCTO	\$0.00	\$14,909,280.00

PROYECTO: 008 CUMPLIMINETO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUA

ACTIVIDAD:

034 Análisis de agua con laboratorio externo en cumplimiento de la Resolución 2115/2007. Análisis de los parámetros de especiales exigidos dentro del mapa de riesgos y la Resolución 2115/2007, así como el cumplimiento de los parámetros especiales de los clien

Realizar análisis especiales con laboratorios externos para el cumplimiento de la normatividad, y los demás parámetros exigidos en el mapa de riesgos y la Resolución, con su respectiva frecuencia y parámetros especiales como lo es: análisis de giardia y criptosporidium, COT, paraquat, metales pesados entre otros.

Inicio	05/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$57,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	ya se firmo el contrato 72-2021 con CORNARE por valor de \$13.610.149 para lo analisis especiales de empresas publicas de la ceja y de los clientes externos, así mismo ya se realizo el prime muestreo especial en cumplimiento de la resolucion 2115/2007, con el laboratorio GDCON en el contrato 65-2021 donde el laboratorio carga con \$36.173.766	\$15,613,169.00
		De cornare con el contrato 72-2021 se ha ejecutado \$113.000. La diferencia de 12.420.760 se ejecuto por el contrato 65-2021	
		Con Cornare se aca de iniciar la ejecución y con GDCON ya se hizo el primer muestreo completo para el año 2021.	50.00%

CONTRATACION:

72-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS CRUDAS, TRATADAS Y RESIDUALES DE PLAGUICIDAS Y OTROS PARAMETROS FISICOQUIMICOS TIPO 1.	\$13,610,149.00
Suscripción	08/06/2021	Fecha acta de inicio 10/06/2021
Terminación	09/01/2022	Tiempo de ejecución 213
PROVEEDOR	890985138 CORNARE	
SUPERVISOR	100403498 LUISA MARIA TORRES RAMIREZ	

PRESUPUESTO:

CDP 267	26/04/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$13,610,149.00	\$0.00
RP 442	08/06/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO	\$0.00	\$13,610,149.00

PROYECTO: 009 PRESTAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA Y ANÁLISIS ESPECIALES A CLIENTES EXTERNOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.

ACTIVIDAD:

035 Ofrecer servicios de análisis de agua básicos, completos y análisis especiales a clientes externos. Continuar con los contratos con los 4 municipios del cercano oriente como El Carmen, Guarne, La Unión y Marinilla, ofreciendo los servicios de análisis de agua.

Percibir nuevos usuarios del servicio mensual de análisis de agua. Cumplir con requerimientos de análisis y caracterización de aguas para consumo humano.

Inicio 02/02/2021 Fin 20/12/2021 Presupuesto: \$30,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 a la fecha se han analizado 442 muestras de los sistemas de palo santo milgrosa y fatima, así mismo en los meses de marzo, abril, mayo se analizaron 62 muestras más cada mes, ya que se le realizó análisis diario a toda la red, y una ejecución del 59,3% del contrato

Se realiza con normalidad 38.99%

CONTRATACION:

58-2021	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA Y FISICOQUIMICA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LOS PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS DE COLIFORMES TOTALES Y E.COLI EN AGUAS NATURALES Y TRATADAS MEDIANTE LA TECNICA DE SUSTRATO DEFINIDONUMERO MAS PROBABLE EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.	\$30,736,010.00
Suscripción	19/03/2021	Fecha acta de inicio 24/03/2021
Terminación	23/12/2021	Tiempo de ejecución 274
PROVEEDOR	800018856 AQUALAB S.A.S.	
SUPERVISOR	109424662 KIMBERLEE JERALDINN CACUA JAIMES	

PRESUPUESTO:

CDP 197	11/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$30,736,010.00	\$0.00
RP 221	19/03/2021 INSUMOS QUIMICOS	\$0.00	\$30,736,010.00

PROYECTO: 010 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y RECURSOS DEL LABORATORIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

ACTIVIDAD:

036 Contratación de servicio de mantenimientos preventivos y correctivos y calibración de equipos y recursos del laboratorio y las plantas de tratamiento de aguas. Realizar mantenimiento locativo de los laboratorios de Empresas Públicas de La Ceja.

Mantener y calibrar la totalidad de los equipos y recursos que intervienen en el análisis, control y seguimiento de la calidad del agua asegurando la confiabilidad de las mediciones. Realizar mantenimiento a la fachada de la planta de tratamiento, así como organizar las humedades y problemas de pintura que se están presentando en los laboratorios.

Inicio 06/04/2021 Fin 16/11/2021 Presupuesto: \$40,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 \$0.00

la calibración de equipos esta programada para realizarla en el mes de septiembre, ya que por fechas los equipos estan calibrados a septiembre y esta debe de realizarse cada año, por tal motivo en el mes de julio se realizará el contrato de calibración y mantenimientos de equipos.

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 011 COMPRA Y DOTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS**ACTIVIDAD:**

037 Compra y dotación de nuevos equipos de mediciones de parámetros claves en el laboratorio como: 1 deshionizador para la producción de agua destilada, con el fin de realizar la preparación de los químicos, 1 test de jarras para la planta de tratamiento La M

Compra de nuevos equipos para la medición automática de condiciones ambientales, compra de equipos para la medición analítica del área de microbiología, compra de equipos para la medición analítica del área de fisicoquímica

Inicio 05/01/2021 Fin 22/11/2021 Presupuesto: \$60,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 ya se adquirió uno de los equipos que es el floculador \$5.000.000 y las jarras \$2.000.000, para realizar el tes de jarras y encontrar la dosis oipima, por valor de \$ 7.000,000

Se traslado \$30.000.000 de la actividad 033 para la 037 0.00%

CONTRATACION:

55-2021 REALIZAR LA COMPRA DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$59,995,748.00

Suscripción 17/03/2021 Fecha acta de inicio 18/03/2021

Terminación 17/12/2021 Tiempo de ejecución 274

PROVEEDOR 890941471 PROBETAS Y PIPETAS LTDA

SUPERVISOR 109424662 KIMBERLEE JERALDINN CACUA JAIMES

PRESUPUESTO:

CDP 196 11/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$29,995,748.00 \$0.00

CDP 196 11/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$30,000,000.00 \$0.00

RP 218 17/03/2021 EQUIPOS OPERATIVOS \$0.00 \$30,000,000.00

RP 218 17/03/2021 INSUMOS QUIMICOS \$0.00 \$29,995,748.00

PROYECTO: 012 FORTALECIMIENTO A LA GESTION ADMINISTRATIVAY/O TECNICA DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA**ACTIVIDAD:**

038 Estructuración documentos internos de la organización mayor de los cuales hace parte el laboratorio 5. Implementación del aseguramiento de calidad analítica

Realizar los tres envíos de las pruebas PICCAP, con resultados satisfactorios. Realizar la totalidad de los muestreos necesarios para el cumplimiento de las labores del laboratorio de aguas.

Inicio 05/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$25,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 se realizo el pago a las pruebas piccap para la vigencia 2021 por un valor del \$ 2,740,000, se esta a la espera del envío de las muestras. se han realizado 5 informes de supervisión al contratista, con un valor total de \$7413000 y ejecución del contrato de toma de muestras 57,9%

No han llegado las pruebas de picapp 0.00%

CONTRATACION:

16-2021 REALIZAR LOS MUESTREOS DE AGUA NATURAL Y TRATADA A LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN VIGENCIA 2021. \$12,800,000.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 26/01/2021

Terminación 25/09/2021 Tiempo de ejecución 242

PROVEEDOR 1040038937 CASTAO VALENCIA JOAN FEFLIPE

SUPERVISOR 100403498 LUISA MARIA TORRES RAMIREZ

PRESUPUESTO:

CDP 49 19/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$12,800,000.00 \$0.00

RP 55 26/01/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO \$0.00 \$12,800,000.00

DEPENDENCIA 006 DIRECCION TÉCNICA**PROYECTO: 018 PGIRS Relleno sanitario****ACTIVIDAD:**

044 Realizar el monitoreo geotécnico y topográfico al igual que los muestreos y mediciones ambientales en el sitio de disposición final

Se requiere realizar el monitoreo geotécnico, topográfico, olores, lixiviados, gases, aire, monóxido, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico y de aguas subterráneas para la operación de conformación del relleno sanitario

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$179,686,445.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizó contrato para el monitoreo del relleno sanitario por valor de \$122.615.872, pero a la fecha no se han efectuado pagos	\$0.00
		Se realizó contrato para el análisis del abono orgánico por valor de \$1.144.300, pero a la fecha no se han efectuado pagos	
		Se realizó contrato para el monitoreo del relleno sanitario por valor de \$122.615.872, pero a la fecha no se han efectuado pagos	94.98%
		Se realizó contrato para el análisis del abono orgánico por valor de \$1.144.300, pero a la fecha no se han efectuado pagos	

CONTRATACION:

77-2021	REALIZAR EL MONITOREO E INSTRUMENTACION DEL RELLENO SANITARIO OPERADO POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., PARA LA SEGURA OPERACION DE CONFORMACION CON LA RESOLUCION 938 DE 2019.			\$122,615,872.00
Suscripción	28/05/2021	Fecha acta de inicio	01/06/2021	
Terminación	28/02/2022	Tiempo de ejecución	272	
	PROVEEDOR	901271121	INGENIUS CONSULTING GROUP S.A.S.	
	SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP 274	29/04/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$123,000,000.00	\$0.00
RP 407	28/05/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$122,615,872.00

ACTIVIDAD:

045	Realizar la compra u/o el alquiler de maquinaria amarilla para garantizar la correcta operación del relleno sanitario y la planta de orgánicos			
	Compra u/o alquiler de 1 bulldozer de oruga, 1 retro de oruga y 1 minicargador.			
Inicio	01/07/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$713,845,359.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizó el pago de \$34.800.000 de contrato de alquiler de minicargador	\$171,150,002.46
		Se pagó \$136.350.002,6 del nuevo contrato de alquiler de bulldozer	
		Se realizó el nuevo contrato de alquiler de bulldozer por valor de \$499.950.000	80.74%

CONTRATACION:

03-2021	ALQUILER DE MINICARGADOR DE LLANTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 CON EL FIN DE REALIZAR EL CARGUE, VOLTEO Y CONFORMACION DE LOS RESIDUOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.			\$69,600,000.00
Suscripción	15/01/2021	Fecha acta de inicio	20/01/2021	
Terminación	19/07/2021	Tiempo de ejecución	180	
	PROVEEDOR	811045741	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIDOS DE COLOMBIA	
	SUPERVISOR	39191905	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.	

PRESUPUESTO:

CDP 5	06/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$69,600,000.00	\$0.00
RP 30	15/01/2021	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$69,600,000.00

CONTRATACION:

53-2021	ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA BULLDOZER PARA REALIZAR EL PROCESO DE COMPACTACION DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.			\$499,950,000.00
Suscripción	10/03/2021	Fecha acta de inicio	16/03/2021	
Terminación	15/02/2022	Tiempo de ejecución	336	
	PROVEEDOR	901177308	HABITAT TOTAL E.S.P.S.A.S	
	SUPERVISOR	39191905	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.	

PRESUPUESTO:

CDP 100	01/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$501,600,000.00	\$0.00
RP 204	10/03/2021	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$499,950,000.00

ACTIVIDAD:

046	mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos, maquinaria, sistema eléctrico y cerrajería.			
	se requiere realizar el mantenimiento y calibración de la báscula camionera, los equipos y herramientas del relleno sanitario y la planta de orgánicos y la cerrajería			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$127,350,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizo pago de \$945.698 al contrato de mantenimiento de equipos Se realizó contrato para el suministro y mantenimiento de basculas, pero a la fecha no se han realizado pagos	\$945,698.00
		Ya se realizó el contrato de la adquisición y mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de las basculas.	90.94%

CONTRATACION:

81-2021	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BASCULA CAMIONERA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE LAS BASCULAS ELECTRONICAS DE PISO PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	\$114,823,100.00
---------	--	------------------

Suscripcion	10/06/2021	Fecha acta de inicio	16/06/2021
Terminación	15/09/2021	Tiempo de ejecución	91
PROVEEDOR	900489213	INSTRUMENTACION MEDICION Y CONTROL S.A.S	
SUPERVISOR	39191905	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.	

PRESUPUESTO:

CDP 330	25/05/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$20,000,000.00	\$0.00
CDP 330	25/05/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$100,000,000.00	\$0.00
RP 453	10/06/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ASE	\$0.00	\$14,823,100.00
RP 453	10/06/2021	RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$100,000,000.00

ACTIVIDAD:

047	Insumos químicos para planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario			
	Compra de insumos químicos para realizar el tratamiento primario de los lixiviados en el relleno sanitario y la potabilización del agua que se capta			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$19,309,250.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	a la fecha no se han realizado pagos	\$0.00
		No se ha utilizado el rubro	0.00%

CONTRATACION:

60-2021	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, TRATAMIENTO DE AGUÁ EN EL RELLENO SANITARIO, AREA DE BARRIDO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	\$216,499,828.00
---------	---	------------------

Suscripcion	30/03/2021	Fecha acta de inicio	30/03/2021
Terminación	29/01/2022	Tiempo de ejecución	305
PROVEEDOR	901177308	HABITAT TOTAL E.S.P S.A.S	
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,568,333.00	\$0.00
CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,045,555.00	\$0.00
CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,200,000.00	\$0.00
CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$3,136,666.00	\$0.00
CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,045,555.00	\$0.00
CDP 109	05/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$210,000,000.00	\$0.00
RP 252	30/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$3,136,666.00
RP 252	30/03/2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,200,000.00
RP 252	30/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$1,568,333.00
RP 252	30/03/2021	EGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$1,045,555.00
RP 252	30/03/2021	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RECREACION	\$0.00	\$1,045,555.00
RP 252	30/03/2021	INSUMOS QUIMICOS	\$0.00	\$205,503,719.00

ACTIVIDAD:

048	realizar la compra de material de playa			
	Realizar la compra de piedra de filtro, limo, triturado, arena de concreto para el levantamiento de filtros verticales en el vaso operante, cobertura de vaso y trabajos de mantenimiento de infraestructura			
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto: \$61,790,463.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se suministros materiales (piedra para levantamiento de filtros, afirmado) para el relleno sanitario (Amarrado al contrato 27-2021 de la actividad 093	\$2,957,916.00
		Hay una reserva para la compra de limo en la cobertura de residuos en el vaso operante.	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

049 realizar la compra de cobertura temporal negro verde
Realizar la compra de cobertura temporal negro verde para el cubrimiento temporal de los residuos.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$14,137,200.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Ya se ejecuto al 100% en el primer trimestre	\$0.00
		Ya se ejecuto al 100% en el primer trimestre	100.00%

CONTRATACION:

26-2021	SUMINISTRO DE 4000 M2 DE MANTO NEGRO VERDE PARA EL CUBRIMIENTO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL VASO 5 DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	\$14,137,200.00
Suscripción	11/02/2021	Fecha acta de inicio 16/02/2021
Terminación	15/03/2021	Tiempo de ejecución 27
PROVEEDOR	900144255	GEOPOLIMEROS SA
SUPERVISOR	39191905	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.

PRESUPUESTO:

CDP 82	27/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$14,137,200.00	\$0.00
RP 118	11/02/2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$14,137,200.00

ACTIVIDAD:

050 Realizar obras de estabilización y clausura de las terrazas del vaso 5 del relleno sanitario
Contratar las obras de estabilización y clausura de las terrazas del vaso 5 del relleno sanitario

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$150,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Esta en cotizaciones para las obras	\$0.00
		Sin Avance	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

051 Diseños y construcción de la nueva planta de aprovechamiento de residuos orgánicos
Construcción de nueva planta de residuos orgánicos

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$300,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se contrató el Diseño de la nueva planta de residuos organicos \$72,200,000, a la fecha no se han realizado pagos	\$0.00
		Esta en ejecución, no han entregado diseño.	10.00%

CONTRATACION:

79-2021	REALIZAR LOS DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ANTIOQUIA.	\$72,202,060.00
Suscripción	01/06/2021	Fecha acta de inicio 04/06/2021
Terminación	03/08/2021	Tiempo de ejecución 60
PROVEEDOR	901191542	LEVINCI INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 318	18/05/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$72,202,060.00	\$0.00
---------	------------	--	-----------------	--------

PROYECTO: 019 ACUEDUCTO "PUEYRA" Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua

ACTIVIDAD:

052 Reforestacion de Microcuencas

Realizar 5 reforestacion en las microcuencas abastecedoras del acueducto Municipal.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$4,700,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizo la siembra de 600 especies de arboles nativos en la fuentes \$0.00

abastecedoras de agua del municipio asi:

- 300 en la Pereira,

- 150 en la Cristalina y

- 150 en Pantanillo

(estos árboles se consiguieron por gestión)

Se ha realizado con gestión sin necesidad de utilizar los recursos, para el 60.00%

segundo semestre se realizará contrato para reforestar la fuente hidrica de la pereira que afecta el relleno sanitario.

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

053 Realizacion de talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio.

Realizar 10 talleres ambientales en los diferentes sectores de interes de nuestro municipio

Inicio 01/02/2021 Fin 30/11/2021 Presupuesto: \$4,300,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 \$0.00

En el primer trimestre se hizo el 100% de las actividades, aunque en 0.00%

presupuesto solo se utilizó el 18.6%, el restante se trasladará para otra actividad en el segundo semestre de 2021

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

055 Publicidad de ahorro y uso eficiente del agua

Contratar la elaboracion de piezas publicitarias para promocionar el uso eficiente y racional del agua.

Inicio 01/03/2021 Fin 31/07/2021 Presupuesto: \$4,040,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance para este trimestre \$0.00

Sin avance para este trimestre 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

140 Apoyo al programa de monitoreo de cuencas y uso eficiente y ahorro del agua

Implementar programa de monitoreo y uso eficiente y ahorro del agua en las 7 fuentes de abastecimiento de las plantas de tratamiento de agua potable

Inicio 24/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$34,370,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizó tres pagos del contrato de prestación de servicios para apoyar el monitoreo de las fuentes abastecedoras de las plantas de tratamiento de agua potable \$10,311,000.00

Se realizó tres pagos del contrato de prestación de servicios para apoyar el monitoreo de las fuentes abastecedoras de las plantas de tratamiento de agua potable 0.00%

CONTRATACION:

37-2021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MONITOREO DE CUENCAS Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$34,370,000.00

Suscripción 01/03/2021 Fecha acta de inicio 01/03/2021

Terminación 31/12/2021 Tiempo de ejecución 305

PROVEEDOR 1040031754 ROMAN CARDONA CHRISTIAN FELIPE

SUPERVISOR 39193362 LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 163 25/02/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$34,370,000.00 \$0.00

RP 178 01/03/2021 CUENCAS HIDRICAS \$0.00 \$34,370,000.00

PROYECTO: 020 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos sólidos)**ACTIVIDAD:**

056 Elaboración de publicidad impresa utilizada en las actividades pedagógicas del MIRS

Realizar la entrega de 7805 almanaques en el área urbana y rural.

Realizar la entrega de 1269 volantes en las capacitaciones puerta a puerta en el área urbana y rural.

Elaborar 243 adhesivos para recipientes de instituciones educativas y comunidad en general.

Elaborar 1.986 stickers para la inspección de residuos sólidos en las diferentes rutas de recolección.

Elaborar 609 imanes de nevera como material pedagógico del MIRS.

Elaborar 11 talonarios para el aforo a grandes generadores de residuos sólidos

Realizar la entrega de 728 bolsos ecológicos a la comunidad en general.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$27,205,469.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance de actividad \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

059 Realizar los encuentros barriales y veredales

Realizar 1 encuentro barrial y 1 encuentro veredal.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$9,751,258.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se retiro por movimiento de saldos 021 y no hay avance de la actividad \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

069 Realizar la contratación de vehículos para la recolección de los residuos en la zona rural.

Realizar la contratación de 2 vehículos para la recolección de residuos en la zona rural durante 469 días.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$192,870,990.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizó pago por \$45,501,056 para el pago de 124 días de prestación de servicios \$45,501,056.00

47.44%

CONTRATACION:

18-2021 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA RUTA 1 Y RUTA 2 DE LA ZONA RURAL, ADEMAS DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE POSCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. \$176,133,120.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 01/02/2021

Terminación 31/12/2021 Tiempo de ejecución 333

PROVEEDOR 811045741 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIDOS DE COLOMBIA

SUPERVISOR 39191677 MARCELA PEÑARANDA

PRESUPUESTO:

CDP 40 18/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$176,133,120.00 \$0.00

RP 60 26/01/2021 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS \$0.00 \$176,133,120.00

ACTIVIDAD:

070 Realizar el mantenimiento del centro de acopio de residuos (la tablilla)

Realizar 1 mantenimiento al acopio de residuos ubicado en el corregimiento San José.

Inicio 01/05/2021 Fin 31/05/2021 Presupuesto: \$1,200,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance \$0.00

Sin Avance

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

071 Realizar la caracterización de residuos sólidos a nivel municipal

Realizar 1 caracterización de residuos sólidos a nivel municipal

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,800,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance \$0.00

Sin avance

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

072 Realizar la entrega de recipientes para el almacenamiento temporal de residuos en áreas públicas, como incentivo a los usuarios por la separación en la fuente y avisos de prohibido arrojar residuos

Realizar la compra de 6 recipientes para el almacenamiento temporal de los residuos en áreas públicas

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$11,024,516.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizó contrato para la adquisición de los recipientes, se está a la espera de la entrega por parte del contratista \$0.00

Se realizó el contrato, los recipientes ingresan en julio

0.00%

CONTRATACION:

86-2021	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y RECIPIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.2021.04.07.028.283 DE 2021 Y AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021.			\$23,922,000.00
Suscripción	22/06/2021	Fecha acta de inicio	25/06/2021	
Terminación	24/08/2021	Tiempo de ejecución	60	
PROVEEDOR	900461512	MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S		
SUPERVISOR	1040030186	JOHANA SALAZAR OCAMPO		

PRESUPUESTO:

CDP 303	05/05/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$148,753,320.00	\$0.00
CDP 209	25/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$111,428,571.00	\$0.00
CDP 378	11/06/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$590,000.00	\$0.00
CDP 378	11/06/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$298,000.00	\$0.00
RP 477	22/06/2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$590,000.00
RP 477	22/06/2021	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID	\$0.00	\$7,208,200.00
RP 477	22/06/2021	C028 283 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO IN	\$0.00	\$16,123,800.00

ACTIVIDAD:

141 Contratación de servicios aseo

formular proyectos y realizar la gestion de recursos que permitan la mejora continua de los procesos de EEP

Inicio 25/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$24,990,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 se realizaron 2 pagos por valor de \$12,495,000 c/u \$0.00

Realizó los diseños funcionales y proyecto para presentación a la IAT de la nueva planta de orgánicos 0.00%

CONTRATACION:

45-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA ASESORAR A EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN LA FORMULACION DEL PROYECTO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.			\$24,990,000.00
Suscripción	05/03/2021	Fecha acta de inicio	08/03/2021	
Terminación	07/05/2021	Tiempo de ejecución	60	
PROVEEDOR	900541572	KONTROLGRUN SAS		
SUPERVISOR	39191905	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ .		

PRESUPUESTO:

CDP 162	25/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$24,990,000.00	\$0.00
RP 190	05/03/2021	CONTRATACION DE SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$24,990,000.00

ACTIVIDAD:

151 Elaboración de material didactico "titeres" para fortalecer el programa de educacion ambiental en cuanto a la separacion y aprovechamiento de residuos solidos.

Realizar la elaboración de 5 titeres , que seran utilizados como personajes en la realizacion de la obra de titeres

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$480,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 021 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos solidos).****ACTIVIDAD:**

075 Realizar la entrega de materiales e insumos para el fortalecimiento apoyar a los recicladores de oficio

Suministrar insumos para dignificar la labor de los recicladores de oficio.

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$6,300,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

076 Alquiler de bodega por 12 meses para el almacenamiento de residuos inorganicos generados de la recolección del municipio
Alquiler un bien inmueble adecuado para almacenar los residuos inorganicos generados en el municipio de La Ceja.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$35,347,571.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizaron dos pagos de \$2.993.968, este contrato se finalizó el 27 de mayo, por lo que quedan disponibles \$20.382.476	\$5,987,936.00
		Se entrega como responsabilidad a la Asociacion FARO La Ceja desde el 28 de mayo de 2021	100.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 022 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Barrido y Recolección)****ACTIVIDAD:**

077 Alquiler de bodega cuarto de operaciones.
Alquilar un inmueble adecuado para que sirva como cuarto de operaciones por 12 meses.

Inicio	01/03/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$107,520,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se renovo contrato en el mes de abril que inicio el 30 de abril Se pago los meses de abril, mayo, junio	\$21,000,000.00
		El contrato se realizó hasta el mes de diciembre y tiene clausula donde cualquiera de las partes puede retirarse 15 días antes.	0.00%

CONTRATACION:

69-2021	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA BASE DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE ASEO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	\$56,000,000.00
Suscripción	30/04/2021	Fecha acta de inicio 30/04/2021
Terminación	29/12/2021	Tiempo de ejecución 243
PROVEEDOR	15380413 LOPEZ SUAREZ JUAN EUGENIO	
SUPERVISOR	15385545 WILFER DIEGO CHICA LOPEZ	

PRESUPUESTO:

CDP 270	28/04/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$56,000,000.00	\$0.00
RP 316	30/04/2021 ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ASEO	\$0.00	\$56,000,000.00

ACTIVIDAD:

078 Compra de elementos necesarios para realizar la actividad de barrido y limpieza de vias y áreas públicas
Comprar 35456 bolsas semindustriales, medidas 24*35 calibre 7, para labores de barrido, limpieza de vias y áreas públicas.
Realizar la compra de 190 escobas para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestación del servicio de aseo

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$16,904,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance	\$0.00
		Sin Avance	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

080 Realizar la contratación de personal de apoyo en labores de recolección de residuos según convenio MIRS
 Contratar promotores ambientales e inspectores de residuos sólidos, para las labores inspección de residuos sólidos y promoción ambiental como apoyo a las actividades del convenio interadministrativo MIRS

Inicio	01/04/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$191,581,837.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Ya se firmó contrato con empresa temporal para el suministro del personal de apoyo y a la fecha no se han realizado pagos.		\$0.00
		Ya se firmó contrato con empresa temporal para el suministro del personal de apoyo y a la fecha no se han realizado pagos.		28.57%
		Llevar dos meses de ejecución de 7 meses		

CONTRATACION:

80-2021	CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 2021.04.07.028.283 CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MIRS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 99 DE 1993 EN LA CONSERVACION AMBIENTAL.	\$177,426,055.00
---------	--	------------------

Suscripción	10/06/2021	Fecha acta de inicio	15/06/2021
Terminación	14/01/2022	Tiempo de ejecución	213
PROVEEDOR	890913990	JIRO S.A.	
SUPERVISOR	15386361	JULIO CESAR VELEZ HURTADO	

PRESUPUESTO:

CDP 303	05/05/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$148,753,320.00	\$0.00
CDP 209	25/03/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$111,428,571.00	\$0.00
RP 454	10/06/2021	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID	\$0.00	\$53,227,816.00
RP 454	10/06/2021	C028-283 IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO IN	\$0.00	\$124,198,239.00

ACTIVIDAD:

083 Realizar la compra de basculas grameras para el area de barrido.
 Realizar la compra de 15 basculas grameras para el area de barrido.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$850,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	--------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance		\$0.00
		Sin Avance		0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

084 Realizar la contratación de la anualidad de gps parque automotor
 Contratar la anualidad del sistema de monitoreo a través de GPS los 5 vehículos recolectores y 1 motocarguero.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$14,816,299.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se han realizado tres pagos de los meses marzo abril y mayo de 2021 por un valor de \$721.873 mensual		\$2,165,619.00
				0.00%

CONTRATACION:

33-2021 CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MONITOREO, ADEMAS ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA CUBRIR TODA LA FLOTA VEHICULAR UTILIZADA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$14,309,205.00

Suscripción 18/02/2021 Fecha acta de inicio 24/02/2021
Terminación 23/02/2022 Tiempo de ejecución 364

PROVEEDOR 830513067 MONITOREO INTELIGENTE SAS
SUPERVISOR 1037574514 OMAR ENRIQUE ARANGO CARBONO

PRESUPUESTO:

CDP 84 28/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$3,000,000.00 \$0.00
CDP 84 28/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$11,309,205.00 \$0.00
RP 135 18/02/2021 EQUIPOS OPERATIVOS \$0.00 \$3,000,000.00
RP 135 18/02/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASEO \$0.00 \$11,309,205.00

ACTIVIDAD:

085 Realizar la compra de equipo para labores de mantenimiento de vehículos

Realizar la compra de multiplicador de fuerza para monte y desmonte de llantas de vehículos recolectores

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$550,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizó la compra del multiplicador de fuerza por el contrato de mantenimiento de vehículos y no se afecto esta actividad \$0.00
Se realizó la compra del multiplicador de fuerza por el contrato de mantenimiento de vehículos y no se afecto esta actividad 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

086 Realizar la compra de equipo para contención de derrames en vehículos recolectores

Realizar la compra de kit de derrames para los diferentes vehículos recolectores

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

143 Alquiler de vehículos de Recolección

realizar el alquiler de un vehículo de estacas para la recolección de residuos en la zona urbana y sub-urbana

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$22,846,635.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 se realizo contrato de alquiler de vehiculo y se han realizado tres pagos por valor de \$2.363.445 mensual. \$7,090,335.00

De acuerdo con lo que se estipula, los tres meses serian marzo, abril y mayo hasta el 12 de junio

La camioneta estuvo parada por 8 días y sobre esto se generó un reintegro de \$236.344 por parte de la empresa RENTING DE ANTIOQUIA 0.00%

CONTRATACION:

49-2021 ARRENDAMIENTO PARA EL USO Y GOCE DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK \$22,846,635.00
TRENDLINE ESTACAS 2019 BAJO LA MODALIDAD DE RENTING.

Suscripción 11/03/2021 Fecha acta de inicio 12/03/2021
Terminación 31/12/2021 Tiempo de ejecución 294

PROVEEDOR 900285704 RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
SUPERVISOR 1037574514 OMAR ENRIQUE ARANGO CARBONO

PRESUPUESTO:

CDP 176 02/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$22,846,635.00 \$0.00
RP 206 11/03/2021 ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ASEO \$0.00 \$22,846,635.00

PROYECTO: 023 PLANTAS Y REDES**ACTIVIDAD:**

087 Insumos químicos para las plantas de tratamiento de agua potable.

Compra de sulfato de aluminio, cloro gaseoso, hipoclorito, cal y sal para garantizar la potabilización de agua en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable del tratamiento del agua potable.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$212,701,849.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se realizó suministro de insumos químicos para las plantas de tratamiento \$45,201,036.00

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

088 Mantenimiento y alquiler de equipos

contratar el mantenimiento preventivo y correctivos, además de alquilar los equipos necesarios para la correcta prestación de los procesos misionales de empresas públicas de La Ceja

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$30,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Pendiente información del avance \$15,911,664.00

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

089 Compra y/o mantenimiento de válvulas y equipos PTAP

Contratar el mantenimiento de las válvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, compra de 2 kits de arrastre para moto de daños y mantenimiento agitador de cal. Reposición de la polljey

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$87,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

091 parcheo de asfalto para vías

Contratación de parcheo de asfalto para la reparación de las vías intervenidas por la empresa.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$50,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se firmo contrato, pero a la fecha no se han realizado pagos \$0.00

Se estan ajustando una cantidad suficiente que justifique la traida de los equipos, no se hará pago hasta que no haya ejecución real. 0.00%

CONTRATACION:

66-2021 REALIZAR EL PARCHEO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LAS VIAS EN ASFALTO, POR LAS LABORES DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. \$50,000,000.00

Suscripción 20/04/2021 Fecha acta de inicio 21/04/2021

Terminación 20/12/2021 Tiempo de ejecución 243

PROVEEDOR 900928714 SADER CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR 15384604 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 185 08/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$50,000,000.00 \$0.00

RP 303 20/04/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO \$0.00 \$50,000,000.00

ACTIVIDAD:

092 cerrajería (canastillas, rejas para sumidero, tapas para mahol, escala mahol, tapa valvula, cuello para mahol)

Compra de 100 canastillas, 25 rejas sumideros, 25 herrajes para manhol y 25 tapavalvulas, y realizar la reparacion de los diferentes estructuras en los componentes de acueducto y alacantarillado de empresas publica de La Ceja.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$41,944,937.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Pendiente información de avance \$0.00

Se firmo contrato, pero a la fecha no se han realizado pagos 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

093 compra de material de playa

Compra de arena de concreto, triturado, limo, base, piedra, para la reparación de daño, e instalaciones nuevas, ademas de las diferentes obras civiles que realiza la empresa.

Inicio 01/02/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$80,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Se suministro materiales para los diferentes frentes de trabajo \$7,391,684.00

0.00%

CONTRATACION:

27-2021 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PARA LAS DIFERENTES OBRAS CIVILES EN EL AREA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. \$70,000,000.00

Suscripción 11/02/2021 Fecha acta de inicio 12/02/2021

Terminación 11/08/2021 Tiempo de ejecución 180

PROVEEDOR 15379151 TOBON MAYA JAIRO DE JESÚS

SUPERVISOR 15384604 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 42 18/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$20,000,000.00 \$0.00

CDP 42 18/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$50,000,000.00 \$0.00

RP 119 11/02/2021 MATERIALES Y ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIO \$0.00 \$50,000,000.00

RP 119 11/02/2021 RELLENO SANITARIO \$0.00 \$20,000,000.00

ACTIVIDAD:

094 alquiler de maquinaria y vehiculo

Alquiler de 1 retroexcavadora , 1 volqueta por posible daños y 1 vector para mantenimiento de las redes de alcantarillado.

Inicio 01/03/2021 Fin 31/01/2021 Presupuesto: \$181,886,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecuciónPROVEEDOR
SUPERVISOR**PRESUPUESTO:****ACTIVIDAD:**

095 gps para retroexcavadora y volqueta

Con tratar la instalación de 2 GPS para la volqueta y la retroexcavadora.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$3,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecuciónPROVEEDOR
SUPERVISOR**PRESUPUESTO:****ACTIVIDAD:**

096 bolsas para limpieza de sumideros

compra de bolsas para realizar la labor de limpieza de sumideros .

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,050,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecuciónPROVEEDOR
SUPERVISOR**PRESUPUESTO:****ACTIVIDAD:**

097 mantenimiento preventivo equipo generador de hipoclorito

Realizar el mantenimiento preventivo y compra de filtros para el generador de hipoclorito

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$42,500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

098 realiza los mantenimientos preventivos a los equipos que componen la estación de bombeo
mantenimiento preventivo y/o coreactivo a los equipos estación de bombeo

Inicio	01/03/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$63,855,977.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se firmo contrato, pero a la fecha no se han realizado pagos	\$0.00
		Se firmo contrato, pero a la fecha no se han realizado pagos	0.00%

CONTRATACION:

73-2021	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION DE BOMBEO PANTANILLO Y A LAS VALVULAS REGULADORAS DE PRESION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	\$63,910,636.00
---------	---	-----------------

Suscripción	24/05/2021	Fecha acta de inicio	24/05/2021
Terminación	23/07/2021	Tiempo de ejecución	60
PROVEEDOR	890935401	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A.S.	
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP 301	04/05/2021	VALVULAS DE SECTORIZACION	\$20,000,000.00	\$0.00
CDP 301	04/05/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ACU	\$44,000,000.00	\$0.00
RP 382	24/05/2021	VALVULAS DE SECTORIZACION	\$0.00	\$20,000,000.00
RP 382	24/05/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES ACU	\$0.00	\$43,910,636.00

ACTIVIDAD:

099 Instalacion de hidrantes en el municipio
instalar 7 nuevos hidrantes en el municipio.

Inicio	01/01/2021	Fin	30/06/2021	Presupuesto:	\$12,500,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance	\$0.00
		Sin Avance	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

100 estudios tecnicos para la Uchuvala y otros procesos
Realizar los estudios tecnicos y administrativos para la adecuación de la plantra la PTAP Uchuvala y otros procesos de acueducto y alcantarillado como topografía

Inicio	01/01/2021	Fin	28/02/2021	Presupuesto:	\$110,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizo la actualizacion del diseño para la PTAP de Ochuval	\$94,919,560.00
			0.00%

CONTRATACION:

02-2021	REALIZAR EL AVALUO COMERCIAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA VEREDA LAS LOMITAS SECTOR EL UCHUVAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	\$1,428,000.00
Suscripción	12/01/2021	Fecha acta de inicio 14/01/2021
Terminación	13/02/2021	Tiempo de ejecución 30
PROVEEDOR	15444073	JUAN CAMILO FRANCO ALZATE
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 14	05/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,428,000.00	\$0.00
RP 21	12/01/2021 PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASICO	\$0.00	\$1,428,000.00

CONTRATACION:

30-2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ETAPA 2.	\$9,498,758.00
Suscripción	16/02/2021	Fecha acta de inicio 17/02/2021
Terminación	31/03/2021	Tiempo de ejecución 42
PROVEEDOR	901105143	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA- EMDUCE
SUPERVISOR	13275427	JORGE ANDERSON DELGADO TORRES

PRESUPUESTO:

CDP 61	25/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$4,486,343.00	\$0.00
CDP 61	25/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$5,012,415.00	\$0.00
RP 131	16/02/2021 PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$4,486,343.00
RP 131	16/02/2021 PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASICO	\$0.00	\$5,012,415.00

CONTRATACION:

47-2021	REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ETAPA 2.	\$94,919,160.00
Suscripción	09/03/2021	Fecha acta de inicio 09/03/2021
Terminación	08/04/2021	Tiempo de ejecución 30
PROVEEDOR	900977809	NATIVA INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 52	20/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$94,987,585.00	\$0.00
RP 200	09/03/2021 PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$94,919,160.00

ACTIVIDAD:

101	sistema de medición para control de concesiones otorgadas por autoridad ambiental instalación de 6 de 7 equipos de medición en bocatomas	
Inicio	01/03/2021	Fin 30/09/2021 Presupuesto: \$800,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021 Sin Avance	\$0.00
	Sin Avance	0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

102	reposición y expansión de redes de acueducto Cumplir con la expansión y actualización de acuerdo al PMAA	
Inicio	01/01/2021	Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$300,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se realizo la expansion de 200 m en el sector de la circunvalar cancha de Maderos, el cual se llevo a cabo con personal de la empresa y materiales de los contratos de suministro de tubería y material de playa. Se firmo contrato pero a la fecha no se han realizado pagos	\$0.00
----	------------	--	--------

0.00%**CONTRATACION:**

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

103	reposición y expansión de redes de alcantarillado Cumplir con la expansión y actualización de acuerdo al PMAA		
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021
Presupuesto:	\$700,000,000.00		

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	se firmo contrato pero a la fecha no se han realizado pagos	\$0.00
----	------------	---	--------

0.00%**CONTRATACION:**

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

104	Reposición colectores margen izquierda y derecha La Pereira Realizar la reposicion de los colectores de la margen derecha e izquierda de la quebrada La Pereira		
Inicio	01/06/2021	Fin	31/12/2021
Presupuesto:	\$500,000,000.00		

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance	\$0.00
----	------------	------------	--------

Sin Avance 0.00%**CONTRATACION:**

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

145	Realizar el estudio hidrológico de la quebrada la pereira contar con un estudio hidrológico de la principal fuente de abastecimiento de agua potable del municipio y poder contrar con informacion que permita planear el territorio de una mejor manera.		
Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021
Presupuesto:	\$100,000,000.00		

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance	\$0.00
----	------------	------------	--------

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 024 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Zonas verdes y árboles)****ACTIVIDAD:**

105 mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles

Realizar el mantenimiento de 4.000.000 m2 de zonas verdes en 12 rondas de poda al año y la poda de los 588 arboles estipulados en el PGIRS dos veces al año.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$800,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Sin avance			\$0.00
----	------------	------------	--	--	--------

Sin avance

0.00%

CONTRATACION:

43-2021	REALIZAR LA PODA DE ZONAS VERDES Y ARBOLES EN ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, INCLUYENDO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DE LA ACTIVIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO Y CICATRIZACION DE ARBOLES.	\$799,449,908.00
---------	---	------------------

Suscripción	04/03/2021	Fecha acta de inicio	05/03/2021
Terminación	04/01/2022	Tiempo de ejecución	305
PROVEEDOR	900504858	GESTION AGROAMBIENTAL S.AS.	
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP 53	20/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$800,000,000.00	\$0.00
RP 184	04/03/2021	PODA CESPED Y ARBOLES	\$0.00	\$799,449,908.00

ACTIVIDAD:

106 mitigación y limpieza de caños y quebradas

Mitigación y limpieza de caños y quebradas

Inicio	01/01/2021	Fin	31/08/2021	Presupuesto:	\$30,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	26/07/2021				\$0.00
----	------------	--	--	--	--------

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 025 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE****ACTIVIDAD:**

107 construccion de la fase 1 nueva ptap palo santo (poir año 5)

CONSTRUIR LA NUEVA PTAP PALO SANTO SEGÚN EL POIR AÑO 5

Inicio	01/02/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$1,851,796,966.00
--------	------------	-----	------------	--------------	--------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	26/07/2021				\$0.00
----	------------	--	--	--	--------

0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**DEPENDENCIA 007 GESTIÓN AMBIENTAL Y SIG****PROYECTO: 013 SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN****ACTIVIDAD:**

039 Realizar auditoria externa de seguimiento por parte del ente certificador.

Mantener las certificaciones de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000.

Inicio 01/10/2021 Fin 31/10/2021 Presupuesto: \$44,813,020.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 \$0.00

Se tiene como fecha tentativa de auditorías externas del 13 al 15 de octubre. 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 014 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL****ACTIVIDAD:**

040 Realizar caracterizaciones del pozo séptico de la planta de reciclaje, sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario y PTAR.

Realizar una caracterización a cada sistema de tratamiento de agua residual.

Inicio 20/01/2021 Fin 30/12/2021 Presupuesto: \$10,903,928.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Se ha realizado caracterización de acua cruda acueducto \$4,566,545.00

Se viene ejecutando el contrato de análisis fisicoquímico para lo cual ya se han realizado algunas caracterizaciones de agua cruda. 0.00%

CONTRATACION:

65-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS CRUDAS, TRATADAS Y RESIDUALES DE PARAMETROS TIPO 2. \$46,978,917.00

Suscripción 23/04/2021 Fecha acta de inicio 26/04/2021

Terminación 25/12/2021 Tiempo de ejecución 243

PROVEEDOR 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

SUPERVISOR 39193362 LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 251 12/04/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$10,805,151.00 \$0.00

CDP 251 12/04/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$36,173,766.00 \$0.00

RP 306 23/04/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ALCANTARILLADO \$0.00 \$10,805,151.00

RP 306 23/04/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ACUEDUCTO \$0.00 \$36,173,766.00

PROYECTO: 015 Gestión de RESPEL (residuos peligrosos)**ACTIVIDAD:**

041 Realizar la recolección, transporte y tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en la empresa, a través de un gestor ambiental autorizado.

Realizar la gestión adecuada del 100% de los residuos peligrosos generados en la empresa.

Inicio 31/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$3,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 \$581,139.00

Se hizo una primera recolección de residuos peligrosos por parte del contratista, anexando los certificados de disposición final. 0.00%

CONTRATACION:

64-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P DURANTE EL AÑO 2021.	\$3,000,000.00
Suscripción	29/04/2021	Fecha acta de inicio 04/05/2021
Terminación	03/01/2022	Tiempo de ejecución 244
PROVEEDOR	900409152	QUIMETALES S.A.S E.S.P.
SUPERVISOR	39193362	LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 252	12/04/2021	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID	\$3,000,000.00	\$0.00
RP 315	29/04/2021	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID	\$0.00	\$3,000,000.00

PROYECTO: 016 Medición de olores ofensivos en el PTAR.**ACTIVIDAD:**

042 Realizar estudio de medición de olores ofensivos en la PTAR.

Realizar un (1) estudio de olores ofensivos en la PTAR

Inicio	01/11/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$25,350,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	-----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021				\$0.00
----	------------	--	--	--	--------

		No se ha avanzado en la actividad, se espera hacer finalizando el año			0.00%
--	--	---	--	--	-------

CONTRATACION:

Suscripción		Fecha acta de inicio
Terminación		Tiempo de ejecución
PROVEEDOR		
SUPERVISOR		

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 017** Dotación de kits de derrames para los frentes de trabajo**ACTIVIDAD:**

043 Realizar la compra de los materiales necesarios para complementar los kits de derrames de los frentes de trabajo en los cuales se manipulan sustancias químicas.

Complementar el 100% de los elementos necesarios en los kits de derrames de los frentes de trabajo.

Inicio	01/02/2021	Fin	01/06/2021	Presupuesto:	\$1,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	Se cancela proyecto se traslada \$1.500.000 para gestión ambiental al proyecto Gestión de residuos especiales cod 055			\$0.00
----	------------	---	--	--	--------

		Se cancela proyecto se traslada \$1.500.000 para gestión ambiental al proyecto Gestion de residuos especiales cod 055			0.00%
--	--	---	--	--	-------

CONTRATACION:

Suscripción		Fecha acta de inicio
Terminación		Tiempo de ejecución
PROVEEDOR		
SUPERVISOR		

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 055** Gestión de residuos especiales**ACTIVIDAD:**

146 Realizar la recolección y tratamiento de las llantas usadas generadas en la prestación del servicio de aseo

Inicio	01/04/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$1,500,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	----------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	21/07/2021	Se realizó la gestión adecuada de 2600 kg de llantas usadas			\$5,322,200.00
----	------------	---	--	--	----------------

		Se finalizó el contrato			0.00%
--	--	-------------------------	--	--	-------

CONTRATACION:

78-2021 PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO YO \$5,322,200.00
 APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS GENERADAS EN LA PRESTACION DEL
 SERVICIO DE ASEO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Suscripción 27/05/2021 Fecha acta de inicio 28/05/2021

Terminación 27/06/2021 Tiempo de ejecución 30

PROVEEDOR 900409152 QUIMETALES S.A.S E.S.P.

SUPERVISOR 39193362 LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 329 24/05/2021 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID \$5,322,200.00 \$0.00

RP 390 27/05/2021 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLID \$0.00 \$5,322,200.00

DEPENDENCIA 008 COFINANCIACION CONVENIOS INTERADMISTRATIVOS

PROYECTO: 048 Mitigación y limpieza de caños y quebradas

ACTIVIDAD:

130 Realizar limpieza manual de los diferentes caños y quebradas del municipio de La Ceja

Mitigar los impactos ambientales generados por los residuos arrojados a las fuentes hídricas como también realizar mantenimiento y mitigación.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$168,105,401.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 EL contrato viene desde el año 2020 \$168,105,401.00

En proceso de liquidación 100.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 049 MIRS****ACTIVIDAD:**

131 Capacitar a la población en general sobre el buen manejo de los residuos en el municipio de La Ceja del Tambo
 lograr tener una buena separación de los residuos en el municipio

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$41,752,106.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 EEPP de La Ceja debe liberar \$18.782.213 sobrante de la ejecución del contrato \$22,969,893.00

Esta para liquidación 100.00%

CONTRATACION:

56-2021 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA RESPONDER A LA NECESIDAD \$24,349,469.00
 OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE EMPRESAS
 PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

Suscripción 18/03/2021 Fecha acta de inicio 23/03/2021

Terminación 22/04/2021 Tiempo de ejecución 30

PROVEEDOR 890937010 CASA FERRETERA S.A.

SUPERVISOR 1040030186 JOHANA SALAZAR OCAMPO

PRESUPUESTO:

CDP ##### 01/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$113,485,821.00 \$0.00

CDP -202048 01/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$22,761,282.00 \$0.00

CDP 195 11/03/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$4,668,370.00 \$0.00

RP 220 18/03/2021 EQUIPOS OPERATIVOS \$0.00 \$4,668,370.00

RP 220 18/03/2021 C005-058 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIU \$0.00 \$11,808,659.00

RP 220 18/03/2021 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLID \$0.00 \$7,872,440.00

PROYECTO: 050 Convenio redes y pavimentación**ACTIVIDAD:**

132 realizar las construcción de las redes hidrosanitarias y la pavimentación de las diferentes vías del municipio de La Ceja

Mejorar la calidad de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,207,402,545.00

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Contrato ya se liquidó Firma de ingeniería y arquitectura s.a.s. Optimización de las redes hidrosanitarias y pavimentación Terminó en febrero, no fue reportado en el avance del primer trimestre Tuvo interventoría de Ingeestructuras Pendiente informe de contrato e interventoría	\$0.00	100.00%
----	------------	--	--------	---------

CONTRATACION:

Suscripción	Fecha acta de inicio
Terminación	Tiempo de ejecución
PROVEEDOR	
SUPERVISOR	

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 051 Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

ACTIVIDAD:

133 realizar las construcción de las obras civiles e instalación de equipos electromecánicos necesarios para optimizar la planta de tratamiento de agua residual del municipio de La Ceja del Tambo
Optimizar la Planta de Tratamiento de Agua residual del municipio de la Ceja.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$1,736,896,833.00
--------	------------	-----	------------	--------------	--------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Se han realizado tres pagos que suman \$676.635.860 Se ha cumplido con el objeto contractual del proyecto y los tiempos programados	\$676,635,860.00	35.00%
----	------------	--	------------------	--------

CONTRATACION:

44-2021	REALIZAR ASESORIA A EE.PP DE LA CEJA, EN EL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA PTAR FASE III, EN LOS COMPONENTES HIDRAULICO, ESTRUCTURAL, GEOTECNICO, MECANICO, ELECTRICO, Y DE OPERACION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS.	\$95,792,000.00
---------	---	-----------------

Suscripción	11/03/2021	Fecha acta de inicio	16/03/2021
Terminación	15/01/2022	Tiempo de ejecución	305
PROVEEDOR	890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP 143	23/02/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$95,792,000.00	\$0.00
RP 205	11/03/2021	PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASICO	\$0.00	\$95,792,000.00

CONTRATACION:

46-2021	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA FASE III DE LA OPTIMIZACION DE LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	\$1,530,542,485.00
---------	--	--------------------

Suscripción	15/03/2021	Fecha acta de inicio	16/03/2021
Terminación	15/09/2021	Tiempo de ejecución	183
PROVEEDOR	900392574	SERVICIOS ENERGETICOS Y AMBIENTALES CALD S.A.S	
SUPERVISOR	15384604	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA	

PRESUPUESTO:

CDP #####	01/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,551,892,859.00	\$0.00
RP #####	15/03/2021	PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASICO	\$0.00	\$1,530,542,485.00

CONTRATACION:

63-2021	SUMINISTRO DE EQUIPOS MECANICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FASE III DE LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	\$1,526,627,174.00
---------	--	--------------------

Suscripción	15/04/2021	Fecha acta de inicio	22/04/2021
Terminación	21/02/2022	Tiempo de ejecución	305
PROVEEDOR	890935401	BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A.S.	
SUPERVISOR	39193362	LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA	

PRESUPUESTO:

CDP #####	01/01/2021	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$1,660,106,470.00	\$0.00
RP #####	01/01/2021	C461- FASE III PTAR	\$0.00	\$1,526,627,174.00

PROYECTO: 057 Contrato Interadministrativo pozos sépticos

ACTIVIDAD:

148 Realizar el transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas prefabricados.

Disminuir la contaminación ambiental por vertimientos de aguas residuales domésticas en el área rural del municipio de La Ceja.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$393,258,164.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Lleva 20 pozos septricos instalados \$0.00

El contrato se encuentra en ejecución y no ha tenido pagos 20.00%

CONTRATACION:

82-2021 EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 2021.01.07.030.304 PARA \$381,258,164.00
DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO,
MEDIANTE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PREFABRICADOS.

Suscripción 15/06/2021 Fecha acta de inicio 21/06/2021

Terminación 20/12/2021 Tiempo de ejecución 182

PROVEEDOR 900137853 CONSTRUCTORES DE PROYECTOS INTEGRADOS CONSPI CIA SAS

SUPERVISOR 13275427 JORGE ANDERSON DELGADO TORRES

PRESUPUESTO:

CDP 322 20/05/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$393,308,400.00 \$0.00

RP 458 15/06/2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2021.01.07.0 \$0.00 \$381,258,164.00

CONTRATACION:

87-2021 REALIZAR LA COORDINACION TECNICA Y TALLERES NECESARIOS PARA EL \$12,000,000.00
SUMINISTRÓ, TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO.

Suscripción 21/06/2021 Fecha acta de inicio 22/06/2021

Terminación 21/12/2021 Tiempo de ejecución 182

PROVEEDOR 1040049990 VALENTINA PATIÑO RINCON

SUPERVISOR 39193362 LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PRESUPUESTO:

CDP 322 20/05/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$393,308,400.00 \$0.00

RP 468 21/06/2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2021.01.07.0 \$0.00 \$12,000,000.00

OBSERVACIONES GENERALES:

Se dio inicio a la revisión del Plan de Acción al segundo trimestre 2021 el día 21 de julio de 2021 donde se observó lo siguiente:

1. Se debe tener mayor compromiso en el manejo de las actividades confrontado con el Presupuesto.
2. Se observa deficiencias en la Planeación del Plan de Acción 2021, esto porque se observa la creación y cierre de actividades durante el transcurso del año, es de anotar que para el periodo 2022 la Planeación debe ser mas clara basado en la Planeación Estratégica a largo plazo que tiene la empresa.
3. Al momento de la revisión los líderes no llegan con el documento diligenciado y no hay claridad con el seguimiento de las actividades
4. A la reunión de revisión del Plan de Acción no se realizó con Asesor de Comunicaciones, P.U. de Aseo (solo se presentó uno de los dos responsables).
5. La Dirección financiera supervisa un contrato que aparece en el plan de acción asignado a sistemas, pero no ha reportado información oportuna sobre el avance de la contratación.
6. Los líderes de los procesos no tienen un buen control sobre la periodicidad de los pagos realizados y reportados en el plan de acción.

Recomendación:

1. En varios procesos se observa un traslado de rubros solo como información sin tener claridad en el plan de acción como mueven los recursos presupuestalmente.

No hay claridad sobre el control presupuestal de los rubros del plan de acción y mueven los rubros indiscriminadamente entre procesos. Se recomienda realizar una capacitación sobre elaboración de presupuestos y planes de acción antes de programar el presupuesto de 2022.

2. Es importante para la elaboración del presupuesto y del plan de acción para el año 2022, hacer una evaluación previa de proyectos y planeación para el año 2022 y con base en ellos por definir las actividades más claramente, con el fin de disminuir la cantidad de traslados presupuestales, cambios de actividades, eliminación y creación de actividades adicionales.

3. Cumplir con las tareas respectivas y compromisos de pendientes en la reunión de los siguientes:

a. Administración:

- Pendiente factura de asesoría jurídica.
- Pendiente contratos de apoyo.
- Revisar avance del plan de capacitación y estudio de primaria y bachillerato.

b. ASEO

- En la actividad 077 hay diferencia entre el valor reportado en plan de acción y valor de presupuesto.
- En la actividad 078 hay un contrato que esta compartido con otros procesos, pero no hay claridad en lo ejecutado por parte de los líderes del proceso.

c. Convenios

- No se observa claridad en el flujo de avance de los convenios (revar)

Finaliza revisión el 23 de julio de 2021

CONTRATACION FINALIZADA**PROVEEDOR**

15444073 JUAN CAMILO FRANCO ALZATE

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
02-2021	REALIZAR EL AVALUO COMERCIAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA VEREDA LAS LOMITAS SECTOR EL UCHUVAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	12/01/2021	13/02/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
75-2021	REALIZAR EL AVALUO COMERCIAL DE UN AREA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA ESTRUCTURA DE LA BOCATOMA Y LA TUBERIA DE ADUCCION LOS CUALES HACEN PARTE DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO. ETAPA 2	25/05/2021	24/06/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO

800020706 NALSANI S.A

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
05-2021	SUMINISTRO DE MORRALES PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. A FIN DE CONTRIBUIR A SU EDUCACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO Y LA CONVENCION COLECTIVA.	26/01/2021	24/02/2021	SANDRA MILENA VERA PATIÑO

890935401 BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A.S.

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
73-2021	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA ESTACION DE BOMBEO PANTANILLO Y A LAS VALVULAS REGULADORAS DE PRESION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	24/05/2021	23/07/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

890937010 CASA FERRETERA S.A.

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
56-2021	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA RESPONDER A LA NECESIDAD OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	18/03/2021	22/04/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO

890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
84-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIA PRIMA Y COMPOST FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS RECOLECTADOS Y TRATADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	30/06/2021	29/07/2021	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ .

900144255 GEOPOLÍMEROS SA

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
26-2021	SUMINISTRO DE 4000 M2 DE MANTO NEGRO VERDE PARA EL CUBRIMIENTO TEMPORAL E IMPERMEABILIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL VASO 5 DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	11/02/2021	15/03/2021	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ .

900159519 O.R. GABRY S.A.S

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
07-2021	SUMINISTRO DE KIT DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. A FIN DE CONTRIBUIR A SU EDUCACION SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO Y LA CONVENCION COLECTIVA.	19/01/2021	17/02/2021	SANDRA MILENA VERA PATIÑO

900392574 SERVICIOS ENERGETICOS Y AMBIENTA

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
46-2021	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICAS Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA FASE III DE LA OPTIMIZACION DE LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	15/03/2021	15/09/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

900409152 QUIMETALES S.A.S E.S.P.

CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR

PROVEEDOR

78-2021	PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO YO APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS GENERADAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	27/05/2021	27/06/2027	LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA
900493592 SERCONIN S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
23-2021	REALIZAR RENOVACION DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, HOSTING PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PORTALES WEB Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	01/02/2021	16/05/2021	leidy vanessa orozco benitez
900541572 KONTROLGRUN SAS				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
45-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA ASESORAR A EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN LA FORMULACION DEL PROYECTO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	05/03/2021	07/05/2021	IOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ .
900604730 DEKA INNOVACION S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
34-2021	REALIZAR LAS REFORMAS FISICAS DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO, UBICADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	18/02/2021	25/05/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
900977809 NATIVA INGENIERIA S.A.S.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
47-2021	REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ETAPA 2.	09/03/2021	08/04/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
901105143 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO L				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
30-2021	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, HACIA LA ZONA DE EXPANSION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ETAPA 2.	16/02/2021	31/03/2021	JORGE ANDERSON DELGADO TORRES
901314842 BOLSOS RENO NAJOS S.A.S.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
50-2021	SUMINISTRO DE MORRALES Y CANGUROS PARA PORTAR LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE USO DIARIO EN EL DESPLAZAMIENTO A LOS DIFERENTES FRENDES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.	17/03/2021	16/05/2021	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO
1040038937 CASTAO VALENCIA JOAN FEFLIPE				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
16-2021	REALIZAR LOS MUESTREOS DE AGUA NATURAL Y TRATADA A LOS USUARIOS DEL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN VIGENCIA 2021.	26/01/2021	07/10/2021	LUISA MARIA TORRES RAMIREZ

CONTRATACION SIN FINALIZAR**PROVEEDOR**

15379151 TOBON MAYA JAIRO DE JESÚS

CONTRATO OBJETO
 27-2021 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLAYA PARA LAS
 DIFERENTES OBRAS CIVILES EN EL AREA DE ACUEDUCTO,
 ALCANTARILLADO Y RELLENO SANITARIO EN EL
 MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 11/02/2021 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

15380413 LOPEZ SUAREZ JUAN EUGENIO

CONTRATO OBJETO
 69-2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE
 PARA LA BASE DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE ASEO
 DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 30/04/2021 WILFER DIEGO CHICA LOPEZ

15384710 CARMONA BEDOYA YOHN FREDY

CONTRATO OBJETO
 15-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
 ADMINISTRATIVA EN LAS AREAS DE TRABAJO SOCIAL,
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ADEMAS DE
 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
 DESARROLLO VIGENTE Y LOS INDICADORES DE GESTION
 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, EN LOS
 COMPONENTES QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA
 E.S.P EJECUTA.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 26/01/2021 YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO

15385654 JHON JAIRO ALZATE OCAMPO

CONTRATO OBJETO
 74-2021 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y
 HERRAMIENTAS DEL AREA OPERATIVA DE EMPRESAS
 PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
 DEL TAMBO.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 19/05/2021 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

15440526 AGUIRRE BAENA YAMID

CONTRATO OBJETO
 08-2021 ASESORIA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
 IMPLEMENTACION DE LOS COSTOS ABC, ADEMAS DEL
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL REGISTRO DE LOS
 ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS, AL PROCESO DERIVADO
 DEL MODELO DE APROVECHAMIENTO Y EL
 RECONOCIMIENTO DEL COSTO MEDIO EN INVERSION.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 20/01/2021 ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS

39451091 Isabel cristina montoya posada

CONTRATO OBJETO
 40-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
 FLUJOGRAMA DE PROCESOS, APLICAR CONCEPTOS DE
 INNOVACION ADMINISTRATIVA E IMPLEMENTAR LAS
 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
 TIC. ADEMAS DE EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS
 INDICADORES DE LA EMPRESA, ETC.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 02/03/2021 SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA

43111227 ANA MARIA ESTRADA PATIÑO

CONTRATO OBJETO
 24-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
 EJERCER LA ASESORIA JURIDICA, BRINDANDO EL
 ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO EN ASUNTOS DE
 CONTRATACION Y APOYO A LA DIRECCION
 ADMINISTRATIVA FRENTE A SITUACIONES PARTICULARES
 DE LOS PROCESOS MISIONALES Y REGULATORIAS EN LA
 EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 03/02/2021 SEBASTIAN ARBOLEDA CARDONA

43473679 YASMIN PATRICIA GONZALEZ PALACIO

CONTRATO OBJETO
 38-2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA
 DIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE DE EMPRESAS
 PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
 01/03/2021 ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS

800018856 AQUALAB S.A.S.

CONTRATO OBJETO**SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR**

PROVEEDOR				
58-2021	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA Y FISICOQUIMICA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LOS PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS DE COLIFORMES TOTALES Y E.COLI EN AGUAS NATURALES Y TRATADAS MEDIANTE LA TECNICA DE SUSTRATO DEFINIDONUMERO MAS PROBABLE EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.	19/03/2021		KIMBERLEE JERALDINN CACUA JAIMES
800226360 ACUATUBOS S.A.S.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
52-2021	SUMINISTRO DE MEDIDORES, TAPAS, ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES Y DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	11/03/2021		JOHANA SALAZAR OCAMPO
805029498 TRATAMIENTOS QUIMICOS INDUSTRI				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
83-2021	SUMINISTRO DE ANTIESPUMANTE O AGENTE TENSOACTIVO DESESTABILIZADOR DE ESPUMA PARA IMPLEMENTAR EN LA DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	23/06/2021		JORGE ANDERSON DELGADO TORRES
811021642 FONDO DE GESTIÓN AMBIENTAL FOG				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
85-2021	EJECUTAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 2262021 PARA CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE PEQUEÑOS CULTIVOS DE HORTENSIA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	21/06/2021		LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA
811025662 BECKER Y ASSOCIATES LTDA				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
20-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL MARCO TECNICO NORMATIVO DE CONTABILIDAD EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	26/01/2021		ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS
811028757 ONMIAMBIENTE S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
29-2021	REALIZAR LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA SUMINISTRADA LAS TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	18/02/2021		LUISA MARIA TORRES RAMIREZ
811029572 SAIMYR S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
13-2021	PRESTAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO SAIMYR. INCLUYENDO LAS ACTUALIZACIONES MAS RECIENTES EN SUS VERSIONES CLIENTE SERVIDOR Y SUS MODULOS EN AMBITO WEB INSTALADOS EN LA EMPRESA.	26/01/2021		leidy vanessa orozco benitez
811045604 SUMINISTROS REPUESTOS Y SERVICIO				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
59-2021	SUMINISTRAR LOS REPUESTOS NECESARIOS Y SU INSTALACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE.	29/03/2021		JOHANA SALAZAR OCAMPO
811045741 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNI				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
03-2021	ALQUILER DE MINICARGADOR DE LLANTAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 CON EL FIN DE REALIZAR EL CARGUE, VOLTEO Y CONFORMACION DE LOS RESIDUOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	15/01/2021		JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.
18-2021	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA RUTA 1 Y RUTA 2 DE LA ZONA RURAL, ADEMAS DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE POSCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	26/01/2021		MARCELA PEÑARANDA
830039674 BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDA				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR

PROVEEDOR

71-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CALIFICACION DE CAPACIDAD DE PAGO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. 04/05/2021 LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA

830513067 MONITOREO INTELIGENTE SAS

CONTRATO OBJETO

33-2021 CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MONITOREO, ADEMAS ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA CUBRIR TODA LA FLOTA VEHICULAR UTILIZADA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
18/02/2021 OMAR ENRIQUE ARANGO CARBONO

860005050 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S

CONTRATO OBJETO

70-2021 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS, DAÑOS, REPOSICIONES, EXPANSION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
04/05/2021 JOHANA SALAZAR OCAMPO

860512330 SERVIENTREGA S.A.

CONTRATO OBJETO

51-2021 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION, ENCOMIENDAS YO MERCANCIA MODALIDAD MENSAJERIA EXPRESA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
10/05/2021 LILIANA MARIA BEDOYA OSORIO

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM

CONTRATO OBJETO

21-2021 CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES, LOS BIENES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. Y AQUELLOS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE LOS FONDOS Y BIENES CAUSADOS POR LOS FUNCIONARIOS EN EJERCICIO DE SUS CARGOS O SUS REEMPLAZOS Y QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, POR HECHOS O ACTOS NO DOLOSOS OCURRIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. ADEMAS, LA EXPEDICION DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA, Y LAS POLIZAS PARA ADELANTAR TRAMITES DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS EN TODAS LAS TIPOLOGIAS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON LAS ENTIDADES A LAS CUALES SE LES PRESTE EL SERVICIO.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
29/01/2021 LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA

890902061 IVAN Y JAIRO LOPEZ S.A.S.

CONTRATO OBJETO

67-2021 SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
20/04/2021 YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO

890911846 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUI

CONTRATO OBJETO

19-2021 CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, EN LOS FRENDES DE TRABAJO QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. REQUIERA PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAS QUE PERMANEZCAN EN LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
26/01/2021 MARIELA HENAO FLOREZ

890913990 JIRO S.A.

CONTRATO OBJETO

80-2021 CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 2021.04.07.028.283 CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MIRS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 99 DE 1993 EN LA CONSERVACION AMBIENTAL.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
10/06/2021 JULIO CESAR VELEZ HURTADO

PROVEEDOR

890935401 BYR INGENIERIA DE FLUIDOS S.A.S.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
63-2021	SUMINISTRO DE EQUIPOS MECANICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FASE III DE LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	15/04/2021		LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA
890941471 PROBETAS Y PIPETAS LTDA				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
55-2021	REALIZAR LA COMPRA DE LOS REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	17/03/2021		KIMBERLEE JERALDINN CACUA JAIMES
890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
44-2021	REALIZAR ASESORIA A EE.PP DE LA CEJA, EN EL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LA PTAR FASE III, EN LOS COMPONENTES HIDRAULICO, ESTRUCTURAL, GEOTECNICO, MECANICO, ELECTRICO, Y DE OPERACION DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS.	11/03/2021		DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
65-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS CRUDAS, TRATADAS Y RESIDUALES DE PARAMETROS TIPO 2.	23/04/2021		LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA
890985138 CORNARE				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
72-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS DE AGUAS CRUDAS, TRATADAS Y RESIDUALES DE PLAGUICIDAS Y OTROS PARAMETROS FISICOQUIMICOS TIPO 1.	08/06/2021		LUISA MARIA TORRES RAMIREZ
900120224 FUMICOL LIMITADA				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
17-2021	REALIZAR FUMIGACION DE TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO Y EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	26/01/2021		YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO
900137735 CONFECIONES CREAS LTDA.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
76-2021	SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	26/05/2021		YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO
900137853 CONSTRUCTORES DE PROYECTOS INT				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
82-2021	EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 2021.01.07.030.304 PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, MEDIANTE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS.	15/06/2021		JORGE ANDERSON DELGADO TORRES
900285704 RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
49-2021	ARRENDAMIENTO PARA EL USO Y GOCE DE UN VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK TRENDLINE ESTACAS 2019 BAJO LA MODALIDAD DE RENTING.	11/03/2021		OMAR ENRIQUE ARANGO CARBONO
900338277 CDA LOS CRISTALES S.A.S				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
32-2021	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	17/02/2021		JOHANA SALAZAR OCAMPO
900409152 QUIMETALES S.A.S E.S.P.				
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
64-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P DURANTE EL AÑO 2021.	29/04/2021		LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

PROVEEDOR

900424941 QUIRAMA ASOCIADOS S.A.S.			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
62-2021	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS, ACEITES Y REFRIGERANTES ADEMAS DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	08/04/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO
68-2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	29/04/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO
900461512 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
86-2021	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y RECIPIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.2021.04.07.028.283 DE 2021 Y AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021.	22/06/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO
900489213 INSTRUMENTACION MEDICION Y CON			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
81-2021	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BASCULA CAMIONERA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE LAS BASCULAS ELECTRONICAS DE PISO PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	10/06/2021	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ.
900504858 GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S.			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
43-2021	REALIZAR LA PODA DE ZONAS VERDES Y ARBOLES EN ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, INCLUYENDO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DE LA ACTIVIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO Y CICATRIZACION DE ARBOLES.	04/03/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
900520548 IPS CORRIENTE VITAL CONSULTORES S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
11-2021	REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO, POST INCAPACIDAD, REINTEGROS, ALTO RIESGO, RECOMENDACIONES MEDICAS Y LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO AL PROFESIOGRAMA DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	22/01/2021	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO
900585980 MIORIENTE SAS			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
48-2021	EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. DEL AÑO 2021.	09/03/2021	JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO
900673304 EGC CONSULTORES Y ASESORES SAS			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
14-2021	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CLOUD COMPUTING PARA LA ESTRUCTURACION TARIFARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MES A MES CONSIDERANDO LA REGLAMENTACION EMITIDA POR LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CRA ADEMAS DE REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES RUPS Y CARGUES AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI EN TODOS SUS TOPICOS ADMINISTRATIVO, COMERCIAL, FINANCIERO, TECNICO Y PQR.	28/01/2021	LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA
900717226 ELECTROREDES DIGITALES DE COLOM			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
28-2021	ALQUILER DE LA FRECUENCIA DE LOS RADIOS PORTATILES, PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., ADEMAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	16/02/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO
31-2021	COMPRA DE RADIO TELEFONOS Y ACCESORIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	16/02/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO

PROVEEDOR

900758204 SUPERMERCADO EL REGULADOR 1 S.			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
42-2021	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA USO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	03/03/2021	JOHANA SALAZAR OCAMPO
900928714 SADER CONSULTORES S.A.S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
66-2021	REALIZAR EL PARCHEO DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LAS VIAS EN ASFALTO, POR LAS LABORES DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.	20/04/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
10-2021	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LOS DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	21/01/2021	SINDY JULIANA BEDOYA PATIÑO
901029268 FIDANGROUP S A S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
04-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., ASI COMO ACOMPAÑAR DESDE EL COMPONENTE JURIDICO A LA EMPRESA EN LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	12/01/2021	MARIELA HENAO FLOREZ
901177308 HABITAT TOTAL E.S.P S.A.S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
53-2021	ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA BULLDOZER PARA REALIZAR EL PROCESO DE COMPACTACION DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	10/03/2021	JOHANA MARÍA CARMONA RAMÍREZ .
60-2021	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, TRATAMIENTO DE AGUA EN EL RELLENO SANITARIO, AREA DE BARRIDO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	30/03/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
60-2021(2)	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, TRATAMIENTO DE AGUA EN EL RELLENO SANITARIO, AREA DE BARRIDO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	30/03/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
60-2021(3)	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, TRATAMIENTO DE AGUA EN EL RELLENO SANITARIO, AREA DE BARRIDO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	30/03/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
60-2021(4)	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA LOS PROCESOS DE POTABILIZACION, TRATAMIENTO DE AGUA EN EL RELLENO SANITARIO, AREA DE BARRIDO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	30/03/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA
901187457 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ANTI			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
41-2021	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. Y COMPRA DE EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTE DE TRABAJO DE LA EMPRESA.	04/03/2021	YANETH PATRICIA BEDOYA OTALVARO
901191542 LEVINCI INGENIERIA S.A.S			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA SUPERVISOR
79-2021	REALIZAR LOS DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ANTIOQUIA.	01/06/2021	DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PROVEEDOR

901195201 SLOGAN LITOGRAFIA S.A.S

CONTRATO OBJETO

09-2021 IMPRESION DE FORMATOS DE FACTURACION PARA EL COBRO MENSUAL A LOS USUARIOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
20/01/2021 leidy vanessa orozco benitez

901271121 INGENIUS CONSULTING GROUP S.A.S.

CONTRATO OBJETO

77-2021 REALIZAR EL MONITOREO E INSTRUMENTACION DEL RELLENO SANITARIO OPERADO POR EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P., PARA LA SEGURA OPERACION DE CONFORMACION CON LA RESOLUCION 938 DE 2019.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
28/05/2021 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

901307994 UN4 SAS

CONTRATO OBJETO

12-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TRIBUTARIA EN EL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
25/01/2021 ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS

1035913135 PEREZ ARANGÜREN OCTAVIO ALEJAN

CONTRATO OBJETO

54-2021 PUBLICACIONES EN PERIODICO LOCAL DE ALTA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, TARIFAS, SUBSIDIOS E INFORMACION GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. EN EL AÑO 2021.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
12/03/2021 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

1036602545 PEREZ RAMIREZ CAROLINA

CONTRATO OBJETO

61-2021 SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA ESP EN MEDIO DIGITAL CON COBERTURA REGIONAL Y GESTION FREE PRESS.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
31/03/2021 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

1036642124 SALAZAR RIVERA ANA CATALINA

CONTRATO OBJETO

25-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO JURIDICO Y ASESORIA A LA GERENCIA EN TEMAS INHERENTES A LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
04/02/2021 JORGE ANDERSON DELGADO TORRES

1037588151 PARDO ALVAREZ KATERYNE

CONTRATO OBJETO

57-2021 SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES QUE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. REQUIERA.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
16/03/2021 SANDRA MILENA VERA PATIÑO

1040031754 ROMAN CARDONA CHRISTIAN FELIPE

CONTRATO OBJETO

37-2021 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MONITOREO DE CUENCAS Y USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
01/03/2021 LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

1040034272 BERRIO ALZATE EDGAR YOVANNY

CONTRATO OBJETO

06-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA Y ANIMACION, DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
13/01/2021 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

1040035189 BEDOYA CARDONA CATALINA MARIA

CONTRATO OBJETO

35-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA EN EL AREA DE COMUNICACIONES DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR
18/02/2021 JONATHAN STEVEN BEDOYA OSORIO

1040036202 SOSA MEJIA PAOLA ANDREA

CONTRATO OBJETO

SUSCRIP TERMINA SUPERVISOR

PROVEEDOR				
36-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL AÑO 2021.	26/02/2021		SANDRA MILENA VERA PATIÑO
39-2021	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA PARA USO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, Y PARA LA REALIZACION DE TALLERES AMBIENTALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.	02/03/2021		JOHANA SALAZAR OCAMPO
1040048159	VALENCIA PATIÑO LAURA CAMILA			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
22-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LAS AREAS DE ATENCION AL USUARIO Y FACTURACION, ADSCRITAS A LA DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	01/02/2021		LIBIA PATRICIA ECHEVERRI CARMONA
1040049990	VALENTINA PATIÑO RINCON			
CONTRATO	OBJETO	SUSCRIP	TERMINA	SUPERVISOR
87-2021	REALIZAR LA COORDINACION TECNICA Y TALLERES NECESARIOS PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PREFABRICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO.	21/06/2021		LEIDY MARCELA GARCIA CARDONA

INFORME DE ACTIVIDADES SIN AVANCE

DEPENDENCIA 004 DIRECCION FINANCIERA Y COMERCIAL

PROYECTO: 030 Asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P

ACTIVIDAD:

112 Realizar asesoría, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF - Resolución 414 de 2014 en Empresas Publicas de La Ceja E.S.P

- Revisar y Presentar mensualmente los Estados Financieros de la Empresa bajo el Nuevo Marco Normativo NIIF.
- Actualizar permanente a la oficina contable y presupuestal con los cambios que se van presentando en el MTNC

Inicio 10/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$25,850,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 21/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

20-2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL MARCO TECNICO NORMATIVO DE CONTABILIDAD EN EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA E.S.P. \$25,850,000.00

Suscripción 26/01/2021 Fecha acta de inicio 29/01/2021

Terminación 28/12/2021 Tiempo de ejecución 333

PROVEEDOR 811025662 BECKER Y ASSOCIATES LTDA

SUPERVISOR 104003524 ANDRES JULIAN BEDOYA RIOS

PRESUPUESTO:

CDP 3 04/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL \$25,850,000.00 \$0.00

RP 58 26/01/2021 CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO \$0.00 \$25,850,000.00

DEPENDENCIA 006 DIRECCION TÉCNICA.

PROYECTO: 020 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Fortalecimiento de la separación y aprovechamiento de residuos sólidos)

ACTIVIDAD:

070 Realizar el mantenimiento del centro de acopio de residuos (la tablilla)

Realizar 1 mantenimiento al acopio de residuos ubicado en el corregimiento San José.

Inicio 01/05/2021 Fin 31/05/2021 Presupuesto: \$1,200,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio

Terminación Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

071 Realizar la caracterización de residuos sólidos a nivel municipal

Realizar 1 caracterización de residuos sólidos a nivel municipal

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,800,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin avance \$0.00

Sin avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

151 Elaboracion de material didactico "titeres" para fortalecer el programa de educacion ambiental en cuanto a la separacion y aprovechamiento de residuos solidos.

Realizar la elaboraci3n de 5 titeres , que seran utilizados como personajes en la realizacion de la obra de titeres

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$480,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 021 IMPLEMENTACI3N PGIRS (Fortalecimiento de la separaci3n y aprovechamiento de residuos solidos)**ACTIVIDAD:**

075 Realizar la entrega de materiales e insumos para el fortalecimiento apoyar a los recicladores de oficio

Suministrar insumos para dignificar la labor de los recicladores de oficio.

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$6,300,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 022 IMPLEMENTACI3N PGIRS (Barrido y Recolecci3n)**ACTIVIDAD:**

078 Compra de elementos necesarios para realizar la actividad de barrido y limpieza de vias y 3reas p3blicas

Comprar 35456 bolsas semindustriales, medidas 24*35 calibre 7, para labores de barrido, limpieza de vias y 3reas p3blicas.

Realizar la compra de 190 escobas para la labor de barrido contribuyendo a la mejora de la prestacion del servicio de aseo

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$16,904,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción
Terminación
PROVEEDOR
SUPERVISOR

Fecha acta de inicio
Tiempo de ejecución

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

083 Realizar la compra de basculas grameras para el area de barrido.
Realizar la compra de 15 basculas grameras para el area de barrido.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$850,000.00

PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción
Terminación
PROVEEDOR
SUPERVISOR

Fecha acta de inicio
Tiempo de ejecución

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

086 Realizar la compra de equipo para contención de derrames en vehiculos recolectores
Realizar la compra de kit de derrames para los diferentes vehiculos recolectores

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción
Terminación
PROVEEDOR
SUPERVISOR

Fecha acta de inicio
Tiempo de ejecución

PRESUPUESTO:

PROYECTO: 023 PLANTAS Y REDES**ACTIVIDAD:**

089 Compra y/o mantenimiento de valvulas y equipos PTAP
Contratar el mantenimiento de las válvulas de las plantas de tratamiento de agua potable, compra de 2 kits de arrastre para moto de daños y mantenimiento agitador de cal. Reposición de la polijey

Inicio 01/03/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$87,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción
Terminación
PROVEEDOR
SUPERVISOR

Fecha acta de inicio
Tiempo de ejecución

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

094 alquiler de maquinaria y vehiculo

Alquiler de 1 retroexcavadora , 1 volqueta por posible daños y 1 vector para mantenimiento de las redes de alcantarillado.

Inicio 01/03/2021 Fin 31/01/2021 Presupuesto: \$181,886,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción

Fecha acta de inicio

Terminación

Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

095 gps para retroexcavadora y volqueta

Con tratar la instalación de 2 GPS para la volqueta y la retroexcavadora.

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$3,000,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción

Fecha acta de inicio

Terminación

Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

096 bolsas para limpieza de sumideros

compra de bolsas para realizar la labor de limpieza de sumideros ,

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$1,050,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATAACION:

Suscripción

Fecha acta de inicio

Terminación

Tiempo de ejecución

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

097 mantenimiento preventivo equipo generador de hipoclorito

Realizar el mantenimiento preventivo y compra de filtros para el generador de hipoclorito

Inicio 01/01/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$42,500,000.00

PERIODO DE ANALISIS:

02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00

Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

099 Instalación de hidrantes en el municipio
instalar 7 nuevos hidrantes en el municipio.
Inicio 01/01/2021 Fin 30/06/2021 Presupuesto: \$12,500,000.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

101 sistema de medición para control de concesiones otorgadas por autoridad ambiental
Instalación de 6 de 7 equipos de medición en bocatomas
Inicio 01/03/2021 Fin 30/09/2021 Presupuesto: \$800,000,000.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**ACTIVIDAD:**

104 Reposición colectores margen izquierda y derecha La Pereira
Realizar la reposición de los colectores de la margen derecha e izquierda de la quebrada La Pereira
Inicio 01/06/2021 Fin 31/12/2021 Presupuesto: \$500,000,000.00
PERIODO DE ANALISIS:
02 23/07/2021 Sin Avance \$0.00
Sin Avance 0.00%

CONTRATACION:

Suscripción Fecha acta de inicio
Terminación Tiempo de ejecución
PROVEEDOR
SUPERVISOR

PRESUPUESTO:

ACTIVIDAD:

145 Realizar el estudio hidrológico de la quebrada la pereira

contar con un estudio hidrológico de la principal fuente de abastecimiento de agua potable del municipio y poder contar con información que permita planear el territorio de una mejor manera.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$100,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	23/07/2021	Sin Avance			\$0.00
----	------------	------------	--	--	--------

		Sin Avance			0.00%
--	--	------------	--	--	-------

CONTRATACION:

Suscripción		Fecha acta de inicio	
-------------	--	----------------------	--

Terminación		Tiempo de ejecución	
-------------	--	---------------------	--

PROVEEDOR

SUPERVISOR

PRESUPUESTO:**PROYECTO: 024 IMPLEMENTACIÓN PGIRS (Zonas verdes y árboles)****ACTIVIDAD:**

105 mantenimiento de zonas verdes y poda de arboles

Realizar el mantenimiento de 4.000.000 m2 de zonas verdes en 12 rondas de poda al año y la poda de los 588 arboles estipulados en el PGIRS dos veces al año.

Inicio	01/01/2021	Fin	31/12/2021	Presupuesto:	\$800,000,000.00
--------	------------	-----	------------	--------------	------------------

PERIODO DE ANALISIS:

02	22/07/2021	Sin avance			\$0.00
----	------------	------------	--	--	--------

		Sin avance			0.00%
--	--	------------	--	--	-------

CONTRATACION:

43-2021	REALIZAR LA PODA DE ZONAS VERDES Y ARBOLES EN ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, INCLUYENDO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS DE LA ACTIVIDAD A UN LUGAR AUTORIZADO Y CICATRIZACION DE ARBOLES.	\$799,449,908.00
---------	---	------------------

Suscripción	04/03/2021	Fecha acta de inicio	05/03/2021
-------------	------------	----------------------	------------

Terminación	04/01/2022	Tiempo de ejecución	305
-------------	------------	---------------------	-----

PROVEEDOR 900504858 GESTION AGROAMBIENTAL S.AS.

SUPERVISOR 15384604 DAVID SANTIAGO ARIAS BEDOYA

PRESUPUESTO:

CDP 53	20/01/2021 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$800,000,000.00	\$0.00
--------	---	------------------	--------

RP 184	04/03/2021 PODA CESPEO Y ARBOLES	\$0.00	\$799,449,908.00
--------	----------------------------------	--------	------------------